

(第1ライン)

高知港 整備進捗状況(令和6年度末時点)

凡例(直轄施工箇所)

- 令和6年度迄着手済箇所
- 令和7年度施工予定箇所
- 計画箇所(防波堤延伸事業)
- 計画箇所(粘り強い化への改良)

整備進捗率(延長ベース)(R6d末時点)
直轄事業: 約83%(延伸)
: 約51%(粘り強い化)

凡例(高知県施工箇所)

- 令和6年度迄着手済箇所
- 令和7年度施工予定箇所
- 計画箇所(防波堤延伸事業)

整備進捗率(延長ベース)(R6d末時点)
高知県事業: 約47%(延伸)

本体工
消波工
被覆・根固工

腹付工

腹付工

上部工

基礎工


上部工
消波工

防波堤断面(一般図)

粘り強い化部分

港外側

港内側



※これは防波堤断面イメージ図です。施工箇所により断面形態は異なります。

②防波堤(東第二)
(高知県施工)
本体工
被覆・根固工
(R7.2撮影)



①防波堤(東第一)(直轄施工)
腹付工(R6.8撮影)



③防波堤(南)(直轄施工)
本体工[ケーソン据付](R7.2撮影)

