

(第2、3ライン) 高知港海岸 整備進捗状況(令和7年度末時点)

潮江地区 棧橋通工区 本体工(R8.3撮影)



さんぼしどおり
 棧橋通工区 L=約1000m
 R7d迄施工箇所 L=約860m

浦戸湾地区 横浜工区 本体工(R8.3撮影)



よこはま
 横浜工区 L=約3000m
 R7d迄施工箇所 L=約1550m

浦戸湾地区 瀬戸工区 本体工(R8.3撮影)



せと
 瀬戸工区 L=約350m
 R7d迄施工箇所 L=約270m

凡 例(高知県施工箇所)

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)
 高知県事業: 約45% (R7d末時点)

凡 例(直轄施工箇所)

- : 令和7年度迄着手済箇所
- : 令和8年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)
 直轄事業: 約15% (R7d末時点)



種崎(外縁)工区 千松公園東区間 本体工(R8.3撮影)



せんしょう
 千松公園東区間 L=約900m
 R7d施工箇所 L=約100m

津波防波堤(種崎側) 本体工(R8.1撮影)



津波防波堤(桂浜側) L=約 80m、R7d施工箇所 基礎工
 津波防波堤(種崎側) L=約150m、R7d施工箇所 ケーソン2函据付

桂浜(外縁)工区 本体工(R8.1撮影)



桂浜(外縁)工区 L=約400m
 R7d施工箇所 L=約70m