

# (第2、3ライン) 高知港海岸 整備進捗状況(令和4年度末時点)

高須地区 吸江工区 本体工(R5.4撮影)



ぎゅうこう  
吸江工区 L=約 1,050m  
R4d迄施工箇所 L=約 650m

潮江地区 港町工区 本体工(R5.5撮影)



みなとまち  
港町工区 L=約520m  
R4d迄施工箇所 L=約360m

浦戸湾地区 横浜工区 本体工(R5.3撮影)



よこはま  
横浜工区 L=約2760m  
R4d迄施工箇所 L=約120m

## 凡 例(高知県施工箇所)

- : 令和4年度迄着手済箇所
- : 令和5年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)  
高知県事業: 約24%(R4d末時点)

## 凡 例(直轄施工箇所)

- : 令和4年度迄着手済箇所
- : 令和5年度施工予定箇所
- : 計画箇所

整備進捗率(延長ベース)  
直轄事業: 約11%(R4d末時点)



■■■ : 整備不要区間

タナスカ工区 北護岸・西護岸 本体工(R4.12撮影)



北護岸区間 L=約655m、R4d施工箇所 L=約30m  
西護岸区間 L=約190m、R4d施工箇所 L=約80m

種崎(外縁)工区 港湾利用区間・砂浜区間 本体工(R5.1撮影)



【港湾利用区間】 R4d施工箇所 L=約 40m  
【砂浜区間】 R4d施工箇所 L=約260m(完成)

種崎(外縁)工区 千松公園東区間 本体工(R5.3撮影)



せんしょう  
千松公園東区間 L=約870m  
R4d施工箇所 L=370m