

佐川町地域振興策に係る事業一覧表

凡例

- (青) : 計画・調査・設計
- (赤) : 工事
- (緑) : 用地取得等及び工事
- (黄) : 要望等その他

調書番号	事業区分	事業内容	地区名	事業主体	想定スケジュール(年度)						補足	
					R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7以降見込		
1-1	流域全体を視野に入れた長竹川の増水対策 (地域住民の不安解消のための取り組み) (周辺安全対策)	長竹川本流の改修	全地区	県	→ (青) → (赤) → (緑)						事業継続 完了時期は未定	治水上支障のある堆積土砂の掘削や洗掘対策は適宜実施。 河川改修工事は、一定区間の用地取得完了後に下流側から着手。
1-2		長竹川(町管理区間)護岸整備	長竹	町	→ (赤) → (青) → (赤)						R 7 完了	(国道33号から上流側)
1-3		長竹川(〃)護岸整備	長竹	町	/							1-2護岸整備事業と同時に実施。(国道33号から下流側)
1-4		長竹川(〃)洗掘対策	長竹	町	/							1-2護岸整備事業と同時に実施。
1-5		取水堰の改修	長竹	町	→ (青) → (赤)						R 7 完了	R3 概略設計完了 R4 1-2事業と併せて詳細設計実施 R5~1-2事業と併せて工事
1-6		水路の廃止	長竹	県	/							1-1長竹川の改修事業の進捗に合わせて実施。 水路への河川水の流入防止については、堰の改修時に対応する。
1-7		上流からの土砂対策	長竹	県	/							1-1長竹川の改修事業の進捗に合わせて実施。 土砂の堆積状況を把握するとともに、治水上支障がある箇所については必要な対策を実施していく。
1-8		横山川の整備(浚渫・草刈を含む)	横山	町	→ (赤) → (赤)							事業の前倒しにより、完了時期がR7からR4に変更
1-9		用水路の改修	竹ノ倉	県	/							1-1長竹川の改修事業の進捗に合わせて実施。 河川改修に伴う堰の統廃合と併せて検討を行う。
1-10		竹ノ倉川の護岸整備	竹ノ倉	町	→ (赤) → (赤)							事業の前倒しにより、完了時期がR7からR4に変更
1-11		水田の浸水対策	竹ノ倉	県	/							1-1長竹川の改修事業により解消。 浸水被害を軽減するために、早期に河川改修の実施に努める。
1-12	国道33号の交通安全対策 (国への要望活動)	国道の改良(歩道設置+交差点改良)	-	県・国	→ (青) → (赤) → (緑) → (黄)						事業継続 完了時期は未定	早期の工事着手を目指して、国道33号を管理する国と国道も含めた全体計画について協議を進めていく。 県道部分については、拡幅に向けR3年に道路設計を進めてきた。今後は説明会を開催し、用地買収等進めていく予定。
1-13		岩目地交差点を時差信号に変更	-	県	→ (黄)							1-12国道の改良(歩道設置+交差点改良)の完了までの暫定的措置として取組を進める。国道側の青信号時間を令和3年3月8日に10秒延長。
1-14		豪雨時の浸水対策	-	県・町	/							1-1から1-11までの「長竹川の増水対策」において、詳細設計等を進める中で、有効な対策や手法について検討する。
1-15		西バイパスの延伸	-	国	→ (黄)							早期の実現に向け、国や沿線自治体と協力しながら取り組んでいく。 延伸により、台風や豪雨時の路面冠水による通行止めに対する迂回路が確保される。
1-16		霧生関に歩道トンネル	長竹	国	→ (黄)							「道の駅」整備に伴う交通状況の変化をみながら、国と連携して必要性について検討する。
1-17	上水道整備	上水道の整備	長竹・横山・竹ノ倉	町	→ (青) → (赤) → (黄)						未定	配水管の設置の完了はR4からR3年度末に変更。 給水装置の設置補助事業の終期は未定。

佐川町地域振興策に係る事業一覧表

凡例

- (青) : 計画・調査・設計
- (緑) : 用地取得等及び工事
- (赤) : 工事
- (黄) : 要望等その他
- (黒) : 要望等その他

調書番号	事業区分		事業内容	地区名	事業主体	想定スケジュール(年度)						補足		
						R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7以降見込			
2-1	地域交通の安全性向上		県道岩目地西佐川停車場線改良	弘岡～本村西	県	→ (緑)						事業継続 完了時期は未定	全体延長L=1,750m 1工区(L=1,000m)は、JRとの調整を図りR4完成を目指す。 2工区(750m)は、R3から用地買収を開始。	
2-2			県道岩目地西佐川停車場線 歩道へのガードレール設置	本村西～岩目地	県	→ (黄)	→ (赤)						R3 完了予定(佐川町3箇所、日高村2箇所設置予定)	
2-3	(県実施分) 地域振興策	住民の生活を守る	治山事業	長竹・横山	県	→ (赤)							R3 工事施工中(R3.9.8契約)	
2-4			急傾事業	横山	県	→ (赤)						事業継続 完了時期は未定	保全対象1～2戸(地権者)／年で施工を行う予定。	
2-5			急傾事業	竹ノ倉	県	→ (青)	→ (赤)					事業継続 完了時期は未定	R3年度は、計画・調査・設計・用地測量を実施し、事業に必要な区域指定を行う。保全対象1～2戸(地権者)／年で施工を行う予定。R4年度から工事着手予定。	
2-6			治山事業	弘岡	県	→ (赤)							R3.5.31完了	
2-7			急傾事業(水路整備も併せて施工)	本村東	県	→ (青)	→ (赤)					事業継続 完了時期は未定	R3年度は、計画・調査・設計・用地測量を実施し、事業に必要な区域指定を行う。保全対象1～2戸(地権者)／年で施工を行う予定。R4年度から工事着手予定。	
2-8			柳瀬川改修事業のスピードアップ 町内県管理河川の適正な管理	佐川町	県	→ (緑)						事業継続 完了時期は未定	①下流越知町分の右岸用地取得中。R3年度は残りの用地取得と仮排水路等の設計を行う予定。 ②土砂の堆積状況や草の繁茂状況などを把握するとともに、治水上支障がある箇所については必要な対策を実施していく。	
3-1			町道長竹1号線及び2号線の入口拡幅 長竹地区幹線道路(町道長竹4号線)の拡幅	長竹	町	→ (青)	→ (緑)					R7 完了	R2 概略設計完了 R3～詳細設計・所有権移転登記・工事	
3-2			舗装+側溝設置	長竹	町	→ (青)						R9 完了	R5 詳細設計 R6～所有権移転登記・工事	
3-3			路面排水による砂利の流出対策	長竹	町	→ (赤)							R3 側溝設置完了 水道管理設後、舗装着手	
3-4			青線水路の修繕	長竹	町	→ (赤)							R3 完了	
3-5			防火水槽or消火栓の設置	長竹	町	→ (赤)							R8 着手・完了	
3-6			地区内町道の舗装修繕	長竹・横山	町	→ (赤)							R9 完了	・横山線 R3着手・R4完了 ・横山1号線 R5着手・完了 ・ミマセ線 R5着手・完了 ・霧生間長竹2号線及び3号線、長竹5号線 R9着手・完了
3-7			横山地区幹線道路 側溝の設置	長竹・横山	町	→ (青)	→ (緑)					R7 完了	R3 詳細設計 R4～所有権移転登記・工事	
3-8			カーブの見通しの改善	横山	町	→ (赤)							R3 完了	
3-9			防草対策	横山	町	→ (赤)							R8 着手・完了	
3-10			防草対策	横山	町	→ (赤)							R7 着手・完了	
3-11			大雨時の田の冠水防止のための 側溝整備	横山	町	→ (赤)							R8 着手・完了	

佐川町地域振興策に係る事業一覧表

凡例

- (青) : 計画・調査・設計
- (緑) : 用地取得等及び工事
- (赤) : 工事
- (黄) : 要望等その他
- (黒) : 要望等その他

調書番号	事業区分	事業内容	地区名	事業主体	想定スケジュール(年度)						補足		
					R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7以降見込			
3-13	防 災 力 の 向 上 と 地 域 交 通 の 安 全 性 向 上 (町 実 施 分)	竹ノ倉地区幹線道路	竹ノ倉	町		→	→				R7 完了	R3~詳細設計・所有権移転登記・工事	
3-14		地区内町道の舗装修繕	横山	町						→	R7 完了	・横山5号線 R6着手・完了 ・横山4号線 R7着手・完了	
3-15		町道横山4号線の拡幅	横山	町			→	→				R4 詳細設計 R5~所有権移転登記・工事	
3-16		ガードレールの設置	竹ノ倉~弘岡	町								R7 着手・完了	
3-17		カーブミラーの設置	横山	町						→			道路環境等の整備後に実施 R6 着手・完了予定
3-18		町道竹ノ倉1号線舗装修繕	竹ノ倉	町						→			
3-19		舗装修繕	竹ノ倉	町								R8 着手・完了	
3-20		暗渠水路の改修	横山	町								R8 着手・完了	
3-21		青線水路の改修	横山	町								R8 着手・完了	
3-22		消化栓の設置	竹ノ倉	町		→	—						配水管の設置に併せて実施
3-23		ゴミステーションの設置	竹ノ倉	町						→			道路環境等の整備後に実施 R6 着手・完了予定
3-24		弘岡地区幹線道路 (町道弘岡1号線)の拡幅	弘岡	町				→	→			R9 完了	R5 詳細設計 R6~所有権移転登記・工事
3-25		玉割川流域の防災減災事業の実施	弘岡	町		→	→	→	→	→		R7 完了	事業の前倒しにより、完了時期がR7からR4に変更
3-26		線路への進入防止柵の設置	弘岡	町								R10 着手・完了	
3-27		六所橋~加茂小中学校前の道の拡幅 (日高村管理の赤線)	弘岡	町		→	→	→	→	→		未定	日高村と協議のうえ実施
3-28		JR踏切改良	弘岡~本村西	町			→	→	→	→		JR協議により決定	R8着手(R11完了)としていたが、第3広岡踏切北東角の車止めについて、早期の移設が可能かJRと協議するため、R4に踏切周辺の測量設計を前倒して実施 ・弘岡2号線、宇治谷2号線 R3完了 ・弘岡3、5、8、9及び10号線、本村東1号線、スエミツ線 R5着手・完了 ・スエミツ1号線 R5着手・完了 ・本村西1号線 R3着手・R4完了 ・天神谷2号線 R5着手・完了
3-29		地区内町道の舗装修繕	弘岡~本村西	町		→	→	→	→	→			
3-30		本村東地区幹線道路 (町道芝ノ元線、宇治谷1号線)の拡幅	本村東	町		→	→	→	→	→		R7 完了	R3 詳細設計 R4~所有権移転登記・工事
3-31		横断暗渠の設置+水路の廃止	本村東	町								R8 着手・完了	
3-32		カーブミラーの設置	本村東	町		→							集落活動センターの付帯設備として整備 R3.12月工事請負契約予定~R4.3月工期、完成
3-33	町道宇治谷1号線路側修繕	本村東	町			→			→			R6着手予定としていたが、路側石積の劣化が進行していることから、R4着手に変更	
3-34	ガードレール設置	本村東	町		→							R3 完了	

佐川町地域振興策に係る事業一覧表

凡例

- (青) : 計画・調査・設計
- (緑) : 用地取得等及び工事
- (赤) : 工事
- (黄) : 要望等その他
- (黒) : 要望等その他

調書番号	事業区分	事業内容	地区名	事業主体	想定スケジュール(年度)						補足	
					R 2	R 3	R 4	R 5	R 6	R 7以降見込		
3-35	地域コミュニティの活性化	町道天神谷3号線拡幅	本村西	町		→ (赤)						R3 完了
3-36		町道天神谷1号線の拡幅	本村西	町		→ (赤)	→ (赤)					R3完了予定であったが、一部区間で設計の見直しが生じたため、R4完了に変更
3-37		青線水路の改修	横山	町								R7 着手・完了
3-38		水路修繕	竹ノ倉	町								R8 着手・完了
3-39		聖神社裏の大きな岩の崩落対策	竹ノ倉	町								R9 着手 R10 完了
3-40		町道斜面の不安解消	横山	町								R7 着手・完了
3-41		公民館への道の拡幅	横山	町								R7 着手・完了
3-42		住家裏の斜面对策	長竹	町		→ (赤)						R3 事業実施中
3-43		住家裏の斜面对策	長竹	町		→ (赤)						R3 完了
3-44		住家裏の斜面对策	本村東	町		— (黒)						要望者の願い下げにより、事業廃止
3-45		青線水路の改修	竹ノ倉	町								R11 着手・完了 11/15 第4回地元説明会以降追加
3-46		青線水路の改修	本村東	町								R11 着手・完了 11/15 第4回地元説明会以降追加
3-47		町道黒ノ瀬宇治谷線側溝整備	本村東	町								R11 着手・完了 11/15 第4回地元説明会以降追加
3-54		町道側溝の改修	竹ノ倉	町		→ (赤)						新規事業としてR3着手・完了
3-48	若者定住の促進	長竹公民館の建て替え	長竹	町		→ (黄)	→ (青)	→ (緑)				完了時期未定
3-49		既設公民館の整備	横山・竹ノ倉	町		→ (赤)						・横山公民館 R3年度補助 ・竹ノ倉公民館 R3年度補助
3-50		既設公民館の整備	本村西・本村東・弘岡	町		→ (赤)	→ (赤)					・本村西公民館 R3年度補助、R4年度補助 ・本村東公民館 R3年度補助、R4年度補助 ・弘岡公民館 R3年度補助
3-51		集落活動センター加茂の里の増床	加茂	町		→ (青)	→ (赤)					・隣接地の用地買収等はせず、同一敷地内での増床が決定 ・R4年度5月～7月設計委託、9月～2月工事、完成
3-52		公営住宅の整備	佐川町	町		→ (黄)	→ (青)	→ (緑)				完了時期未定
3-53	海津見公園の整備	本村東	町		→ (赤)	→ (赤)					R3年度 転落防止策及び法面モルタル吹付 R4年度 樹木伐採、東屋設置等	
4-1	(総合計画全体の振興策へ充当)	道の駅の整備	長竹	町	→ (青)	→ (赤)	● (赤)					R3 浄化槽工事 R4 本体工事完了 R5 春(4～5月)オープン予定
4-2		図書館の整備	佐川町	町								調整中