

県事業の整備進捗状況(令和7年度末時点)

【第1ライン】(港湾事業)

防波堤(東第二)
本体工、被覆・根固工(R8.1撮影)



- 凡例(高知県施工箇所)
- : 令和7年度迄着手済箇所
 - : 令和8年度施工予定箇所
 - : 計画箇所(防波堤延伸事業)

整備進捗率(事業費ベース)
高知県事業: 約57%



【第2, 3ライン】(海岸保全施設整備事業)

- 凡例(高知県施工箇所)
- : 令和7年度迄着手済箇所
 - : 令和8年度施工予定箇所
 - : 計画箇所
 - : 国(直轄)事業箇所

整備進捗率(事業費ベース)
高知県事業: 約55%



潮江地区 棧橋通工区 本体工(R8.3撮影)



さんばしどおり
棧橋通工区 L=約1000m
R7d迄施工箇所 L=約860m

浦戸湾地区 横浜工区 本体工(R8.3撮影)



よこはま
横浜工区 L=約3000m
R7d迄施工箇所 L=約1550m