

# 県事業の整備進捗状況(令和6年度末時点)

## 【第1ライン】(港湾事業)

凡例(高知県施工箇所)  
 ■: 令和6年度迄着手済箇所  
 ■: 令和7年度施工予定箇所  
 ■: 計画箇所(防波堤延伸事業)

整備進捗率(事業費ベース)  
 高知県事業: 約73%



## 【第2, 3ライン】(海岸保全施設整備事業)

凡例(高知県施工箇所)  
 ■: 令和6年度迄着手済箇所  
 ■: 令和7年度施工予定箇所  
 ■: 計画箇所  
 ■: 国(直轄)事業箇所

整備進捗率(事業費ベース)  
 高知県事業: 約57%

潮江地区 棧橋通工区 本体工(R7.3撮影)

棧橋通工区 L=約1,000m  
 R6d迄施工箇所 L=約745m

