

個別事業(取組)評価				
事業No,	43	施策の柱への位置付け	柱⑦ 学校施設等耐震化	
事業名称	保育所・幼稚園耐震化促進事業費		担当課	幼保支援課
			当初予算額(千円)	3,923
			補正後予算額(千円)	4,258
			決算額(千円)	4,250

		当初計画	年度末点検・評価
①	現状(課題)とその要因	<b>【現状】</b> ◆ 保育所・幼稚園は子どもたちが1日のうち多くの時間を過ごす施設であり、安全性を確保することが重要である。 ◆ 南海地震に備え、耐震診断の実施が急がれるが、耐震性のある施設の割合は66.5%、耐震診断の実施率56.8%となっている。(8月確定率)	<b>ア 正確に把握していたか</b> (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ) 市町村訪問(7~11月)や、私立幼稚園へのヒアリング(8~9月)での聞きとり調査を含め、現状・課題の把握を行っている。
		<b>【要因】</b> 市町村や民間事業者の財務状況が厳しいことに加えて、少子化の進行により施設の存廃を含めて今後の施設運営を検討しているところもあり、対策には多額の経費を要することから耐震化が進みにくい。	<b>イ 十分に特定していたか</b> (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ) 市町村訪問(7~11月)や、私立幼稚園へのヒアリング(8~9月)での聞きとり調査を含め、その要因について検証を行っている。
②	目標(Outcome)	◆ 耐震化を促進し、施設の安全性を高める。 <b>【目標数値】</b> 平成23年度末、非木造2階建以上または200㎡以上の施設において、耐震診断実施率65.0%超え、耐震化率は70.1%超えを目標 <b>【検証(比較)方法】</b> ◆ 定期的な実態調査	<b>ウ 達成可能で具体的な目標を設定していたか</b> (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ) 市町村や民間幼稚園設置者の今年度事業計画を集約した結果であるので、達成可能と考えるが、状況の変化等により変更される場合もある。 <b>エ 目標は達成されたか</b> (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ) H24.3.31現在 ◆ 耐震診断率: 63.0%(保育所: 8棟実施) 耐震診断実施率については、文部科学省調査の際に修正が生じ、63.0%に下がっているが、この修正を考慮しない場合は、目標を達成している。 ※修正を考慮した場合 H23.4.1現在 56.8% → H24.3.31現在 63.0% ※修正を考慮しない場合 H23.4.1現在 59.7% → H24.3.31現在 65.9% ◆ 耐震化率: 70.1% (幼稚園: 1棟実施、保育所: 3棟実施(うち1棟は、H23→H24繰越))
		◆ 保育所耐震診断に対する補助 公立保育所 2団体 5施設 5棟 私立保育所 1団体 1施設 1棟 ◆ 幼稚園耐震診断に対する補助 1団体 1施設 1棟 ◆ ※幼稚園耐震化工事に対する補助(H22→H23繰越) 1団体 1施設 1棟 ◆ ※保育所耐震化工事に対する補助 (保育所等緊急整備事業補助金によるもの。) 私立保育所 2団体 2施設 2棟	<b>オ 計画通り実施されたか</b> (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ) ◆ 保育所耐震診断に対する補助実施 公立保育所 2団体 5施設 5棟 私立保育所 3団体 3施設 3棟 (+2団体 2施設 2棟) ◆ 幼稚園耐震診断に対する補助実施 なし(△1棟) ◆ 幼稚園耐震化工事に対する補助実施 1団体 1施設 1棟 ◆ 保育所耐震化工事に対する補助実施 私立保育所 2団体 2施設 2棟
③	実施内容(Input・Output)	◆ 保育所耐震診断に対する補助 公立保育所 2団体 5施設 5棟 私立保育所 1団体 1施設 1棟 ◆ 幼稚園耐震診断に対する補助 1団体 1施設 1棟 ◆ ※幼稚園耐震化工事に対する補助(H22→H23繰越) 1団体 1施設 1棟 ◆ ※保育所耐震化工事に対する補助 (保育所等緊急整備事業補助金によるもの。) 私立保育所 2団体 2施設 2棟	<b>オ 計画通り実施されたか</b> (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ) ◆ 保育所耐震診断に対する補助実施 公立保育所 2団体 5施設 5棟 私立保育所 3団体 3施設 3棟 (+2団体 2施設 2棟) ◆ 幼稚園耐震診断に対する補助実施 なし(△1棟) ◆ 幼稚園耐震化工事に対する補助実施 1団体 1施設 1棟 ◆ 保育所耐震化工事に対する補助実施 私立保育所 2団体 2施設 2棟
		目標達成度 <b>B</b> 「No」を選択した項目 <input type="text"/>	<b>【今後の方向】</b> 耐震診断については、平成24年度は20施設23棟の実施予定と大幅に増加しており、耐震化促進の機運が高まってきている。 今後は、この耐震診断の結果、耐震化が必要と判断されたものについて、実施計画の策定と耐震化の早期実施を市町村や設置法人に対し、強く要請していく。
総合評価と今後の方向		<b>【総合評価】</b> 計画を前倒した保育所3施設を含む計8施設の耐震診断が行われ、うち5施設で耐震性があるとの判定がされた。また、3施設の耐震化が行われ、目標としていた数値を達成することができた。	