

平成20年度 第1回 高知県公共事業再評価委員会
再評価の審議対象事業一覧表(平成20年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 工事着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H20末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
1 広域営農団地農道整備 事業	高知東部	安田町他	唐浜他	事業延長 L = 8,124m	S58 S58	26		特になし	工事進捗率 = 95.8% 用地進捗率 = 100%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.2.17 事業継続	継続A	高知県	
2 農林漁業用揮発油税財 源身替農道整備事業	南国西南	南国市	十市、稲生	事業延長 L = 2,615m	S63 S63	21		特になし	工事進捗率 = 91.6% 用地進捗率 = 100%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.2.17 事業継続	継続A	高知県	
3 地すべり防止事業	吉野川	大豊町	岩原		S57 S57	27		特になし	工事進捗率 = 90.7%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
4 地すべり防止事業	吉野川	大川村	中切		S48 S48	36		特になし	工事進捗率 = 94.4%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
5 森林基幹道開設事業	小川線	室戸市		事業延長 L = 13,400m	S57 S58	27		特になし	工事進捗率 = 41.8%	平成30年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
6 森林基幹道開設事業	東又佐喜浜線	室戸市		事業延長 L = 15,300m	H5 H5	16		特になし	工事進捗率 = 92.8%	平成26年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
7 森林基幹道開設事業	西谷朝日出線	安田町・北川 村・馬路村		事業延長 L = 15,699m	S56 S57	28		特になし	工事進捗率 = 89.1%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
8 森林基幹道開設事業	赤野川線	安芸市・芸西 村・香南市		事業延長 L = 16,682m	S58 S59	26		特になし	工事進捗率 = 52.0%	平成30年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
9 森林基幹道開設事業	河口落合線	香美市		事業延長 L = 31,100m	H2 H3	19		特になし	工事進捗率 = 50.2%	平成30年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
10 森林基幹道開設事業	奥大田三谷線	大豊町		事業延長 L = 20,742m	S63 H元	21		特になし	工事進捗率 = 56.1%	平成30年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
11 森林基幹道開設事業	寒風大座礼東線	大川村		事業延長 L = 16,920m	H11 H12	10	他事業による作業道の 設置及び残土用地の確 保困難による事業の遅 延	工事進捗率 = 24.5%	平成30年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.11.1 事業継続	継続A	高知県		
12 森林基幹道開設事業	寒風大座礼西線	大川村	いの町	事業延長 L = 25,680m	S60 S61	24		特になし	工事進捗率 = 89.1%	平成26年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
13 森林基幹道開設事業	下土居桧谷線	仁淀川町		事業延長 L = 18,000m	S63 H元	21		特になし	工事進捗率 = 66.8%	平成30年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
14 森林管理道開設事業	島日浦線	北川村		事業延長 L = 8,000m	S55 S55	29		特になし	工事進捗率 = 76.3%	平成29年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
15 森林管理道開設事業	中芸北上線	安田町 北川村		事業延長 L = 15,500m	S58 S58	26		特になし	工事進捗率 = 84.9%	平成28年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
16 森林管理道開設事業	立花南池線	香美市		事業延長 L = 9,400m	S55 S55	29		特になし	工事進捗率 = 88.7%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
17 森林管理道開設事業	岡ノ内別府線	香美市		事業延長 L = 12,092m	S47 S47	37		特になし	工事進捗率 = 86.8%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.9.1 事業継続	継続A	高知県	
18 地すべり対策事業	吉野川水系	大豊町	大砂子	防止区域面積 A = 311.3ha	S53 S53	30		特になし	工事進捗率 = 95.0%	平成21年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
19 地すべり対策事業	吉野川水系 南小川	大豊町	佐賀山	防止区域面積 A = 218.1ha	S39 S55	28		特になし	工事進捗率 = 91.9%	平成22年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
20 地すべり対策事業	吉野川水系 南小川	大豊町	川井	防止区域面積 A = 69.5ha	S41 S63	20		特になし	工事進捗率 = 88.7%	平成24年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
21 地すべり対策事業	吉野川水系 地藏寺川	土佐町	相川	防止区域面積 A = 345.4ha	S51 S51	32		特になし	工事進捗率 = 87.8%	平成24年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
22 地すべり対策事業	吉野川水系 地藏寺川	土佐町	高須	防止区域面積 A = 85.1ha	S54 S54	29		特になし	工事進捗率 = 64.5%	平成21年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 工事着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H20末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考	
	路河川名等	市町村名	箇所名												
23	地すべり対策事業	仁淀川水系 谷の内川	越知町	谷ノ内	防止区域面積 A = 131.2ha	S33 S33	50		特になし	工事進捗率 = 58.9%	平成24年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
24	地すべり対策事業	仁淀川水系	越知町	楠神	防止区域面積 A = 27.0ha	S59 S59	24		特になし	工事進捗率 = 60.9%	平成24年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
25	地すべり対策事業	仁淀川水系 長者川	仁淀川町	長者	防止区域面積 A = 68.6ha	S33 S45	38		特になし	工事進捗率 = 82.5%	平成29年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.12.4 事業継続	継続A	高知県	
26	生活貯水池ダム建設事業	貝川川	大月町	春遠	重力式コンクリートダム 堤高：33.0m	H6 H6	14		特になし	工事進捗率24.3% 用地進捗率92.0%	H27年度完成予定 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	
27	高潮対策事業	国分川	高知市		改修延長 L = 4,230m	S45 S45	38		特になし	工事進捗率76.9% 用地進捗率99.0%	地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続A	高知県	
28	高潮対策事業	舟入川	高知市		改修延長 L = 4,800m	S46 S46	37		特になし	工事進捗率75.0% 用地進捗率100.0%	H18より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
29	高潮対策事業	薮野川	高知市		改修延長 L = 827m	S52 S52	31		特になし	工事進捗率63.7% 用地進捗率50.3%	H11より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
30	高潮対策事業	紅水川	高知市		改修延長 L = 2,110m	S58 S58	25		特になし	工事進捗率85.8% 用地進捗率61.4%	H16より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
31	高潮対策事業	鏡川	高知市		改修延長 L = 3,000m	S46 S46	37		特になし	工事進捗率38.1% 用地進捗率64.4%	H15より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	
32	広域基幹河川改修事業	波介川	土佐市		改修延長 L = 6,660m	S27 S27	56		特になし	工事進捗率57.1% 用地進捗率99.9%	H19より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	
33	広域基幹河川改修事業	長池川	土佐市		改修延長 L = 1,000m	S48 S48	35		特になし	工事進捗率65.2% 用地進捗率48.4%	H16より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	
34	広域基幹河川改修事業	柳瀬川	越知町 佐川町		改修延長 L = 6,090m	S53 S53	30		特になし	工事進捗率7.0% 用地進捗率17.4%	H17より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
35	広域基幹河川改修事業	坂折川	越知町		改修延長 L = 2,900m	S55 S55	28		特になし	工事進捗率82.5% 用地進捗率95.2%	H10より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
36	広域基幹河川改修事業	中筋川	四万十市 宿毛市		改修延長 L = 7,759m	S42 S42	41		特になし	工事進捗率77.7% 用地進捗率89.6%	H11より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
37	広域基幹河川改修事業	奈半利川	田野町・奈半 利町・北川村		改修延長 L = 6,800m	S60 S60	23		特になし	工事進捗率0.0% 用地進捗率13.1%	H9より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
38	広域基幹河川改修事業	国分川	南国市 香美市		改修延長 L = 2,600m	S26 S26	57		特になし	工事進捗率53.3% 用地進捗率82.7%	地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続A	高知県	
39	広域基幹河川改修事業	鏡川	高知市		改修延長 L = 8,926m	S55 S55	28		特になし	工事進捗率59.4% 用地進捗率91.4%	地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続A	高知県	
40	広域基幹河川改修事業	前田川	高知市		改修延長 L = 1,300m	S56 S56	27		特になし	工事進捗率34.2% 用地進捗率40.6%	H18より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	
41	広域基幹河川改修事業	江ノ口川	高知市		改修延長 L = 3,280m	S42 S42	41		特になし	工事進捗率63.4% 用地進捗率-	H12より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
42	広域基幹河川改修事業	久万川	高知市		改修延長 L = 1,320m	H2 H2	18		特になし	工事進捗率51.3% 用地進捗率66.6%	H19より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
43	広域基幹河川改修事業	松田川	宿毛市		改修延長 L = 7,500m	S50 S50	33		特になし	工事進捗率22.9% 用地進捗率95.7%	H19より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	
44	広域一般河川改修事業	江ノ川	安芸市		改修延長 L = 2,000m	S49 S49	34		特になし	工事進捗率21.2% 用地進捗率36.4%	H19より中断中 地元より要望有り	H16.2 事業継続	継続B	高知県	
45	広域一般河川改修事業	仁井田川	四万十町		改修延長 L = 2,560m	S57 S57	26		特になし	工事進捗率38.5% 用地進捗率79.1%	地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続A	高知県	
46	総合流域防災事業	十市川	高知市		改修延長 L = 3,700m	S53 S53	30		特になし	工事進捗率52.5% 用地進捗率56.1%	H11より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続B	高知県	

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 工事着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H20末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
47 総合流域防災事業	日下川	日高村		改修延長 L = 8,950m	S 5 0 S 5 0	33		特になし	工事進捗率52.3% 用地進捗率95.1%	地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続 A	高知県	第2回で 審議
48 総合流域防災事業	久礼川	中土佐町		改修延長 L = 1,440m	S 5 7 S 5 7	26		特になし	工事進捗率51.5% 用地進捗率91.3%	H19より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続 B	高知県	
49 総合流域防災事業	与市明川	宿毛市		改修延長 L = 2,424m	S 4 5 S 4 5	38		特になし	工事進捗率47.0% 用地進捗率89.5%	H16より中断中 地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続 B	高知県	
50 総合流域防災事業	小籠川	南国市		改修延長 L = 1,293m	S 5 4 S 5 4	30		特になし	工事進捗率86.3% 用地進捗率91.6%	H10より中断中	H16.2 事業継続	中止 C	南国市	

注)

- 凡例 区分欄
- : 事業採択後 5 年間経過した後も未着工の事業
 - : 事業採択後 1 0 年間を経過した時点で継続中の事業
 - : 事業採択前の準備・計画段階で 5 年間が経過している事業
 - : 再評価実施後一定期間 (5 年 ~ 1 0 年) が経過している事業
 - : 社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

対応方針 (案)

継続 A : 継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要望も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実等 etc.

継続 B : 継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

中止 C : 中止

- ・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難 (事業の概成等の前提) etc.

中止 D : 中止の意向大

- ・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.