

## 農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県黒潮香る豊かな海と人きらきら輝く漁港海岸づくり		
計画策定主体	高知県	対象市町村	安芸市、室戸市、高知市、土佐市、四万十町、黒潮町、土佐清水市、大月町
計画の期間	平成22年度～平成26年度(5年間)		

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	侵食対策事業	工 期	平成22年度～平成26年度
事業内容	人工リーフ L=300m		
進捗状況	穴内漁港海岸で人工リーフL=219mの整備完了。		
進捗率	79.7%		

事業名	津波・高潮危機管理対策緊急事業	工 期	平成22年度～平成26年度
事業内容	護岸補強 L=360m、防潮堤 L=280m、離岸堤 L=70m、陸こう N=4基、水門改修 N=6基、ハザードマップ作成支援 N=1式、津波情報提供施設等情報基盤の整備 N=1式		
進捗状況	護岸補強 L=240m、防潮堤 L=251m、離岸堤 L=59m、陸こう N=2基、水門改修 N=3基、ハザードマップ作成支援 N=1式、津波情報提供施設等情報基盤の整備 N=1式が完了。(高岡漁港海岸、室戸岬漁港海岸、安芸漁港海岸、宇佐漁港海岸、浦分漁港海岸、小室漁港海岸、田野浦漁港海岸、清水漁港海岸、三崎漁港海岸、古満目漁港海岸、泊浦漁港海岸)		
進捗率	57.1%		

事業名	津波・高潮危機管理対策緊急事業	工 期	平成26年度～平成26年度
事業内容	調査設計委託業務 1式 (防潮堤 L=582m、陸こう N=4基)		
進捗状況	春野漁港海岸で調査設計委託業務を実施。		
進捗率	80.0%		

## 2. 事業効果の発現状況

侵食対策事業では、人工リーフの工事を進めており、事業効果が発現されつつある。引き続き工事を進め、次期計画で事業完了を目指している。  
津波・高潮対策事業では、護岸補強、防潮堤、離岸堤、陸こう改修、水門改修、ハザードマップ作成支援(耐震照査)、津波情報提供施設等情報基盤の整備(避難看板)を行うことで、津波・高潮に対し事業効果の発現が図られている。

## 3. 成果目標の目標値の実現状況

計画の目標	高知県漁港海岸沿岸域には民家が密集し、背後地は山地に囲まれている地域が多く、また高知県は台風の常襲地であり高波や、海岸の侵食、近い将来発生が予想されている南海・東南海地震津波など自然の驚異にさらされている。このため、漁港海岸地域に住んでいる人々が豊かに安心して暮らせるための海岸施設の整備を行う。		
目標値	浸水防護面積185.7ha	実績値	浸水防護面積115.4ha
達成率	62.1%		

## 4. 今後の方針

予定していた計画の内、未完了地区の穴内漁港海岸、三津漁港海岸、春野漁港海岸については、引き続き次期計画で整備を行う。  
次期整備計画: 高知県漁港海岸保全施設整備事業計画