

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県農地海岸保全施設整備事業計画		
計画策定主体	高知県	対象市町村	南国市、須崎市、中土佐町、四万十町、宿毛市
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	津波・高潮危機管理対策事業	工 期	平成23年度～平成27年度
事業内容	堤防補強 L=450m、樋門改修2基、ハザードマップ作成支援1式、津波情報提供施設等情報基盤の整備1式		
進捗状況	樋門改修2基、ハザードマップ作成支援、津波情報提供施設等情報基盤の整備が完了。 堤防補強については、十市前浜海岸で事業完了。		
進捗率	91.2%		

事業名	老朽化対策事業	工 期	平成27年度
事業内容	長寿命化計画の策定 1式		
進捗状況	長寿命化計画の策定完了。		
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

<p>津波・高潮対策事業では、堤防補強、樋門改修、ハザードマップ作成支援(耐震照査)、津波情報提供施設等情報基盤の整備(避難看板)を行うことで、津波・高潮に対し事業効果の発現が図られている。</p> <p>老朽化対策事業では、長寿命化計画の策定を行っており、今後適切な修繕を行うことで施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図ることができる。</p>

3. 成果目標の目標値の実現状況

計画の目標	高知県の海岸地域は、民家が密集し背後地は山地に囲まれている地域が多い。また台風の常襲地であり高波や、海岸の侵食、近い将来発生が予想されている南海・東南海地震津波など自然の驚異にさらされている。このため、海岸地域に住んでいる人々が安心して暮らせるための海岸施設の整備を行う。		
目標値	浸水防護面積499ha	実績値	浸水防護面積391ha
達成率	78%		

4. 今後の方針

<p>予定していた計画の内、未完了地区については引き続き次期計画での整備を行う。 次期整備計画：高知県農地海岸保全施設整備事業計画(第2期)</p>
--