

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県農地海岸保全施設整備事業計画(第2期)		
計画策定主体	高知県	対象市町村	室戸市、香南市、南国市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、宿毛市、大月町
計画の期間	平成28年度～令和2年度(5年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	津波・高潮危機管理対策事業	工 期	平成28年度～令和2年度
事業内容	堤防改良 L=1,020m、樋門改修1基、基準水位図の策定1式		
進捗状況	堤防改良 L=540m、樋門改修、基準水位図の策定 完成		
進捗率	87.6%		

事業名	老朽化対策事業	工 期	平成28年度～令和2年度
事業内容	長寿命化計画の策定 1式 老朽化対策 1式		
進捗状況	長寿命化計画の策定 完成 老朽化対策 1式		
進捗率	60%		

2. 事業効果の発現状況

津波・高潮対策事業では、堤防改良、樋門改修、基準水位図の策定を行うことで、津波・高潮に対し事業効果の発現が図られている。
老朽化対策事業では、長寿命化計画の策定を行い、次期計画でも引き続き老朽化対策を行うことで施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図ることができる。

3. 成果目標の目標値の実現状況

計画の目標	高知県の海岸地域は、民家が密集し背後地は山地に囲まれている地域が多い。また台風の常襲地であり高波や、海岸の侵食、近い将来発生が予想されている南海・東南海地震津波など自然の驚異にさらされている。このため、海岸地域に住んでいる人々が安心して暮らせるための海岸施設の整備を行う。		
目標値	浸水防護面積129ha	実績値	浸水防護面積108ha
達成率	84%		

4. 今後の方針

予定していた計画の内、未完了地区については引き続き次期計画での整備を行う。
次期整備計画:高知県農地海岸保全施設整備事業計画(第3期)