

農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県農地海岸保全施設整備事業計画(第3期)		
計画策定主体	高知県	対象市町村	須崎市、黒潮町
計画の期間	令和3年度～令和3年度(1年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	老朽化対策事業	工期	令和3年度～令和3年度
事業内容	老朽化対策 1式		
進捗状況	老朽化対策 1式		
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

長寿命化計画に基づき老朽化対策を実施、個別補助事業へ移行し引き続き老朽化対策を行うことで施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図ることができる。

3. 成果目標の目標値の実現状況

計画の目標	高知県の海岸地域は、民家が密集し背後地は山地に囲まれている地域が多い。また台風の常襲地であり高波や、海岸の侵食、近い将来発生が予想されている南海・東南海地震津波など自然の驚異にさらされている。このため、海岸地域に住んでいる人々が安心して暮らせるための海岸施設の整備を行う。		
目標値	浸水防護面積9ha	実績値	浸水防護面積8ha
達成率	89%		

4. 今後の方針

老朽化対策については、引き続き個別補助事業での整備を行う。
