農山漁村地域整備計画の事後評価

整備計画の名称	高知県漁港海岸保全施設整備事業計画		
計画策定主体	高知県	対象市町村	東洋町、室戸市、奈半利町、安田町、安芸市、香南市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、土佐清水市、大月町、宿毛市
計画の期間	平成27年度～令和2年度(6年間)		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	侵食対策事業	工期	平成27年度～令和2年度
事業内容	人工リーフ L=160m		
進捗状況	穴内漁港海岸で人工リーフL=129mの整備完了。		
進捗率	80.6%		

事業名	津波・高潮危機管理対策緊急事業	工期	平成27年度～令和2年度
事業内容	堤防改良 L=671m、開口部対策 N=1箇所、陸こう閉鎖 N=8箇所、基準水位図の策定 N=1式		
進捗状況	堤防改良 L=563m、開口部対策 N=1箇所、陸こう閉鎖 N=8箇所、基準水位図の策定 N=1式		
進捗率	83.9%		

事業名	高潮対策事業	工期	平成31(R1)年度～令和2年度
事業内容	堤防改良測量設計 N=1式、堤防改良 L=50m		
進捗状況	堤防改良測量設計 N=1式、堤防改良 L=50m		
進捗率	100.0%		

事業名	海岸堤防等老朽化対策事業	工期	平成27年度～令和2年度
事業内容	長寿命化計画の策定 N=1式、老朽化対策 N=1式		
進捗状況	長寿命化計画の策定 完成、老朽化対策 N=1式		
進捗率	65.2%		

2. 事業効果の発現状況

<p>侵食対策事業では、人工リーフの工事を進めており、事業効果が発現されつつある。引き続き工事を進め、次期計画で事業完了を目指す。</p> <p>津波・高潮対策事業では、堤防改良、開口部対策、陸こう閉鎖、基準水位図の策定を行うことで、津波・高潮に対し事業効果の発現が図られている。</p> <p>高潮事業では、堤防改良測量設計が完了し、堤防改良工事を進めている。事業効果が発現されるように次期計画でも引き続き工事を進める。</p> <p>老朽化対策事業では、長寿命化計画の策定が完了し、対策工事を進める。</p>
--

3. 成果目標の目標値の実現状況

計画の目標	高知県漁港海岸沿岸域には民家が密集し、背後地は山地に囲まれている地域が多く、また高知県は台風の常襲地であり高波や、海岸の侵食、近い将来発生が予想されている南海・東南海地震津波など自然の驚異にさらされている。このため、漁港海岸地域に住んでいる人々が豊かに安心して暮らせるための海岸施設の整備を行う。		
目標値	堤防等整備延長L=721m 人工リーフ整備延長L=160m 長寿命化計画の策定N=1式 老朽化対策N=1式	実績値	堤防等整備延長L=613m 人工リーフ整備延長L=129m 長寿命化計画の策定N=1式 老朽化対策N=1式
達成率	92.2%		

4. 今後の方針

<p>予定していた計画の内、未完了地区の侵食対策事業、高潮事業、老朽化対策事業については、引き続き次期計画で整備を行う。</p> <p>次期整備計画：高知県漁港海岸保全施設整備事業計画（第3期）</p>