

7月豪雨後のダメージへの対応 進捗確認表

(7月豪雨後の)復旧・復興対策

赤字: 第2回豪雨本部会議(H30.11.27)から変更のあった箇所

資料2-2  
H31.3末時点

項目	内容		現在の状況	対応必要箇所数				特記事項 (補足事項、今後の予定など)	担当部	
				全数	完了	実施中	未着手			
孤立集落への対応	早期の道路啓開	1		完了	2	2		県道は道路啓開済み。しかし、市町村道等の被災により車両通行不可の地区が2町3地区(孤立者:0人)	土木部	
被災者支援	長期避難者に対し、公営住宅などを提供	2		提供中				提供可能:182戸(うち入居済11戸:宿毛市6、本山町1、大豊町3、栲原町1) (内訳)・県営住宅、県職員・教職員住宅:49戸(うち入居済2戸) ・市町村営住宅:123戸(うち入居済9戸) ・空き家活用住宅:10戸(うち入居済0戸)	土木部	
	生活用水の確保	3	上水道・簡易水道の復旧(仮復旧含む)	完了	12	12		6市町村(12箇所)2,118戸の断水は復旧済。うち、大月町(1箇所)1,178戸については仮復旧済で、H31年1月に「平成30年7月豪雨に係る水道施設等の災害復旧事業」の査定を受検(平成32年3月完了予定)	健康政策部	
		4	上記以外	完了	6	6		高知県中山間地域生活支援総合補助金により復旧済み	中山間振興・交通部	
	県税の災害減免等の制度を周知	5		完了					総務部	
	住家被害認定調査の支援	6		完了				宿毛市、大月町へ延べ21名派遣済	総務部	
	早期の営農、漁業再開に向けた支援	7	園芸用ハウス	完了	4	4		園芸用ハウス整備事業費補助金を活用し、4棟のハウスを復旧	農業振興部	
		8	農業用施設・機械	実施中	67	65	2	被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金を活用した農業用施設・機械の復旧(3月末完了)。要望調査後の事業内容精査や自己都合による取り下げあり(85→67経営体)。うち65経営体はH30年度内に完了。2経営体は施工業者の確保や復旧方法の調整等の都合でH31年度へ繰越。	農業振興部	
		9	農業	完了	6	6		各種融資制度により支援済	農業振興部	
	生活再建の支援	10	漁業・養殖共済	完了	5	5		漁業・養殖共済加入者に対する共済金の支払い(5件71,901千円)	水産振興部	
		11	被災者生活支援	実施中	5	2	3	被災者の生活再建を支援中(9月補正、12月補正)。現在、被災者生活再建緊急支援事業の対象となる5世帯のうち、2世帯(安芸市)の支援を完了。2世帯(本山町、栲原町):基礎補助金を支出済み。加算補助金は、H31年度以降の見込み。1世帯(本山町):基礎、加算補助金ともH31年度以降の見込み。	危機管理部	
		12	生活援護資金	完了				災害援護資金貸付金の受付終了(申請なし)	地域福祉部	
	小計					107	102	5	0	
復旧活動	公共土木施設の被災箇所の復旧等	13	高知自動車道	実施中	1		1		2019年の夏休み前までの全面復旧を目指し、西日本高速道路(株)や国土交通省と連携して取り組み中	土木部
		14	道路(県)	実施中	125	4	121	0	被災箇所4件については工事完了。実施中121件のうち契約済49件、残る72件は発注準備中	土木部
		15	河川(県)	実施中	282	33	249	0	被災箇所33件については工事完了。実施中249件のうち契約済85件、残る164件は発注準備中 安芸川(僧津地区)については、H30年12月に本復旧工事に着手し、次年度出水期前(H31年6月)に完了予定	土木部
		16	砂防等施設(県)	実施中	7	0	7	0	実施中7件のうち契約済4件、残る3件は発注準備中	土木部
		17	港湾施設(県)	実施中	1		1	0	H31.3月から工事着手(H31.9月に完了予定)	土木部
		18	海岸施設(県)	実施中	3		3	0	H31.2月から順次着工(H31.12月に完了予定)	土木部
		19	災害関連緊急事業	実施中	3		3	0	災害関連緊急事業として採択された箇所について、施設整備に向けた工法協議や区域指定等の資料作成中	土木部
	農林水産業の被災箇所の早期復旧	20	農地	実施中	159	25	134	0	全箇所(159箇所)の災害査定が終了。市町村の準備が整ったものから順次復旧工事に着手している。	農業振興部
		21	営農	実施中	39		15	24	果樹経営支援対策事業により、ユズ、ミカン農家15戸がH30年度内に改植を実施。残り24戸については、ほ場の復旧に合わせて、H31年度以降に改植を順次実施予定。	農業振興部
		22	農業用施設	実施中	125	10	115	0	全箇所(125箇所)の災害査定が終了。市町村の準備が整ったものから順次復旧工事に着手している。	農業振興部
		23	林地荒廃	実施中	81	1	38	42	県単による復旧工事1箇所の復旧が完了し、国補助事業により復旧工事や測量を38箇所実施中。 その他42箇所は、山奥の崩壊地で生活や経済活動への影響が低いことや、アクセス道の復旧後でないと着手できない箇所が含まれ、優先順位の高い箇所から来年度以降に測量や工事に着手(H33年度までに着手)	林業振興・環境部
		24	林道災害	実施中	216	101	115	0	県が支援する応急工事や復旧工事、市町村単独による小規模被害を合わせ101箇所の復旧が完了 その他115箇所は、県支援により市町村工事・測量等を実施中(12月末までに災害査定完了)	林業振興・環境部
		25	漁港施設	実施中	8	6	2	0	4漁港8施設が被災。漁業活動に支障がある箇所から優先的に災害復旧工事に着手し、6施設(4漁港)が完了。残る2施設(2漁港)についても1月に着手し、復旧工事を実施中(平成31年7月完了予定)。	水産振興部
	災害廃棄物処理の支援	26		実施中	5	2	3	0	安芸市、宿毛市、大月町では被災家屋の撤去などの処理に向けて国の補助金に係る手続き等の支援を継続中(3月末完了予定)	林業振興・環境部
復旧活動に係る県職員の派遣	27		完了					安芸市、宿毛市などへ応急対策を含めて延べ395人を派遣済	総務部	
小計					1055	182	807	66		
復旧・復興対策 合計					1,162	284	812	66		

項目	内容	現在の状況	対応必要箇所数				特記事項 (補足事項、今後の予定など)	担当部		
			全数	完了	実施中	未着手				
I 河川などの治水対策	①河川の堤防や護岸の点検と応急対応	1 被害状況調査・点検	完了				県管理河川において、巡視による被害状況調査・点検を完了	土木部		
		2 応急対策	完了				周辺人家等への影響がある箇所は、土のう等により応急対策を実施済	土木部		
	②安芸川堤防の応急復旧	3 瀬替、堤防補強	完了				浸食部に流水が直接当たらないよう瀬替工、堤防補強の応急復旧を実施済。 【再掲】安芸川(僧津地区)については、H30年12月に本復旧工事に着手し、次年度出水期前(H31年6月)に完了予定	土木部		
	③河川内の流木、土砂撤去	4 土木	実施中	25	24	1	0	県管理河川の流木、堆積土砂の状況調査を実施し優先度を付け撤去中(伊尾木川は、H31年6月完了予定)	土木部	
		5 林業	完了	24	24	0	0	河川への立木流出を防止するため、24箇所において溪流の流木除去を完了	林業振興・環境部	
	④土のう等の資機材の点検、確保	6	完了					資機材の在庫点検を行い、各事務所において確保済	土木部	
	⑤海岸漂着物の除去	7	完了					再び流れ出すことで漁業活動に影響の恐れがある漂着物は、撤去済	土木部	
II 道路など交通網の対策	①被災した交通網の応急復旧	8 道路	完了	85	85	0	0	85箇所の応急対策が完了	土木部	
		9 鉄道	完了	2	2			被災箇所(2区間)、既に復旧済	中山間振興・交通部	
	②橋梁・擁壁等における危険箇所点検	10 点検	完了					災害調査に併せて危険箇所の有無について点検を実施済	土木部	
		11 応急対策	完了					確認された異常箇所については、応急対策を実施済	土木部	
	③異常気象時道路通行規制区間の規制基準の検討	12	完了					規制値変更(4路線)、規制区間追加(1路線)	土木部	
III かけ崩れなど土砂災害の対策	①被災箇所の二次災害防止	13 緊急点検	完了					土砂災害発生箇所等、二次災害のおそれについて緊急点検を実施済。今後の復旧や早めの避難対策に活用	土木部	
	②かけ崩れのおそれの高まった箇所の確認	14	完了					被災していない箇所も、特に雨の多く降った地域、市町村から指摘のあった箇所を中心に目視し、で市町村と連携して住民の皆様へ注意を喚起済	土木部	
IV 産業分野での対応	①農業、林業、漁業での被災箇所を応急復旧	15 用排水路	完了					土砂等による用排水路の埋塞を土地改良区等と連携して復旧済	農業振興部	
		16 林地荒廃	完了	2	2	0	0	被害が甚大で住民生活や経済活動に支障のある箇所の応急復旧が完了(応急復旧は大豊町立川地区はH31.2完了、宿毛市大島はH30.12完了)	林業振興・環境部	
		17 林地応急復旧	完了	25	25	0	0	崩土除去など住民生活や林業生産活動に影響が大きい箇所の復旧が完了	林業振興・環境部	
		18 水産(関係機関との体制構築)	完了						養殖魚の被害が発生した場合に死魚処理が迅速に行えるよう、事前に関係機関との間で体制構築予定	水産振興部
		19 漁港施設	完了	1	1				人家に隣接し被害拡大の恐れがある箇所について、応急復旧が完了	水産振興部
V 啓発	①県民の皆様へ防災について啓発 ②社会福祉施設等への防災対策を周知徹底	20	完了					チラシ作成、HP掲載、Twitter、新聞広告	危機管理部	
		21 各施設(高齢、障害、児童)	完了					「防災対策マニュアル」の再確認等について、改めて周知徹底済	地域福祉部	
		22 病院、有床診療所	完了					災害への備えについて再確認を依頼済	健康政策部	
VI その他	①市町村に対して管内の災害リスクを把握するよう依頼 ②大雨の初期の段階からリゾンを派遣 ③避難所となる学校での対応や役割を再確認 ④備蓄品や資機材の点検・準備	23	完了					台風接近前など、その都度連絡実施済	危機管理部	
		24	完了					7月豪雨後、これまでの台風時に延べ35人を派遣	危機管理部	
		25 県立学校、市町村教育委員会	完了						学校の避難所対応マニュアルや教職員の役割分担等の再確認を依頼済	教育委員会
		26 私立学校	完了						危機管理対応マニュアルや教職員の役割分担等の再確認を依頼済	文化スポーツ部
	27	完了						電話が不通になることに備え、防災行政無線や衛星携帯電話の点検、操作訓練を実施済	危機管理部	
次の台風・大雨への備え 合計				164	163	1	0			