

平成30年7月豪雨以降の災害復旧事業等の進捗整理表

資料4
R2.3末時点

発生年度	部局	内容等	現在の状況	対応必要箇所数					備考 (未着手や、工事未発注の理由等を記入)	
				① 全数	完了	実施中		⑤ 未着手		
					② R2.3末 完了	③ 工事中	④ 工事 未発注			
平成30年 7月豪雨 以降の 災害	土木部	高知自動車道	完了	1	1			0	0	
		道路(県)	実施中	125	82	17	26	43	0	入札不調、用地買収に時間を要すのため
		河川(県)	実施中	282	165	94	23	117	0	入札不調のため
		砂防等施設(県)	実施中	7	6	0	1	1	0	国との設計変更協議に時間を要するため
		港湾施設(県)	完了	1	1	0	0	0	0	
		海岸施設(県)	実施中	3	2	1	0	1	0	
		災害関連緊急事業	実施中	3	2	1	0	1	0	
		計		422	259	113	50	163	0	
	農業振興部	農地	実施中	159	131	18	10	28	0	作業員不足、資材価格高騰による入札不調、他工事との調整による遅延等
		農業用施設	実施中	310	287	13	10	23	0	作業員不足、資材価格高騰による入札不調、他工事との調整による遅延等
		計		469	418	31	20	51	0	
	林業振興・環境部	林地荒廃	実施中	75	20	14	41	55	0	下方道の復旧工事中及び入札不調による
		林道災害	実施中	216	171	19	26	45	0	下方道の復旧工事中及び入札不調による
		計		291	191	33	67	100	0	
水産振興部	漁港施設	実施中	18	17	1	0	1	0	元年台風19号により増破し、内未成として元年災害で申請	
	計		18	17	1	0	1	0		
計				1,200	885	178	137	315	0	
令和元年 発生 災害	土木部	道路(県)	実施中	11	3	4	4	8	0	用地買収に時間を要すため
		河川(県)	実施中	47	3	30	14	44	0	入札不調のため
		砂防等施設(県)	実施中	2	0	1	1	2	0	国との設計変更協議に時間を要すため
		港湾施設(県)	実施中	3	2	0	1	1	0	入札不調のため
		海岸施設(県)	実施中	6	1	1	4	5	0	国との設計変更協議に時間を要すため
		計		69	9	36	24	60	0	
	農業振興部	農地	実施中	79	0	24	55	79	0	作業員不足、資材価格高騰による入札不調、他工事との調整による遅延等
		農業用施設	実施中	89	25	20	44	64	0	作業員不足、資材価格高騰による入札不調、他工事との調整による遅延等
		計		168	25	44	99	143	0	
	林業振興・環境部	林地荒廃	実施中	2	0	0	2	2	0	1件は入札準備中、1件は4/27契約予定となっている。
		林道災害	実施中	55	26	9	20	29	0	17箇所は第1四半期契約予定。3箇所は下方道復旧中のため復旧時期未定
		計		57	26	9	22	31	0	
	水産振興部	漁港施設	実施中	15	0	11	4	15	0	2箇所：4/7契約済
		計		15	0	11	4	15	0	外2箇所：6、7月に各1箇所契約予定(詳細調査、漁業者との施工時期調整)
計				309	60	100	149	249	0	
令和2年 発生 災害	土木部	道路(県)	実施中	1	0	0	1	1	0	3月に災害査定を終え、現在発注準備中
		河川(県)						0	0	
		計		1	0	0	1	1	0	
	農業振興部	農地	実施中	1	0	0	0	0	1	新型コロナウイルスの影響で査定延期中(査定実施日未定)。
		農業用施設		0	0	0	0	0	0	営農(品目：米)は被災範囲以外で継続中。
		計		1	0	0	0	0	1	
	林業振興・環境部	林地荒廃							0	
		林道災害	実施中	7	3	0	2	2	2	未着手2箇所は6月に査定予定
		計		7	3	0	2	2	2	
	水産振興部	漁港施設	実施中	2	0	1	1	2	0	1箇所は応急工事で一部対応済み。災害査定準備中(5下旬頃を予定)
計			2	0	1	1	2	0		
計				11	3	1	4	5	3	
合計				1,520	948	279	290	569	3	

※実施中は、測量や設計、用地買収など、事業に着手しているものは工事未発注であっても「実施中」としています。