

**【概要・目的】**

低・中層建築物への木材利用を拡大していくために、CLTに関する技術等の向上や人材の育成、情報の発信による需要の拡大を推進する。

**平成 28 年度の当初計画 (P)**

**1. CLT建築物の需要拡大**

- (1) CLT建築推進協議会
  - ・第4回総会(4月)、幹事会(4月、8月、12月)
- (2) CLTの普及活動
  - ・講演会の開催(4月)
  - ・展示会への出展(2回:6月、8月):東京
  - ・フォーラムの開催(3回:11月):東京、大阪、高知
  - ・CLT展示会の開催(2回:11月):東京、大阪
- (3) 建築士及び施工者の技術向上
  - ・研修会の開催(4回)
- (4) モデル建築物プロジェクトチーム等による技術サポート
  - ・3施設(サービス付き高齢者住宅、事務所兼商業施設、金融機関事務所)
- (5) CLTを活用した施設整備(本年度5棟(累計8棟))
  - ・高知おおとよ製材社員寮を含めた完成(本年度4棟(累計7棟))
  - ・その他小規模な建築物の完成(1棟)
- (6) CLT普及に向けた政策提言等(随時)

**計画を進めるに当たってのポイント**

1. これまでのCLT建築物の技術やノウハウを活用し、更なるCLT建築物を整備(本年4月までに告示されたCLTの設計法等も後押し)
2. CLTの需要拡大のため、全国の施主や建築士にCLTを周知

**平成 28 年度の取り組み状況 (D)**

**1. CLT建築物の需要拡大**

- (1) CLT建築推進協議会
  - ・第4回総会(4/25)、幹事会(4/25、8/2)
- (2) CLTの普及活動
  - ・講演会の開催(4/25[87名])
  - ・スマートコミュニティJapan2016への出展(6/15~17[39,920人])
    - CLTの大型展示品や本県のCLT建築物のビデオ放映等を実施
  - ・CLTフォーラム(東京・大阪)のプロポーザル審査:(6/7)[(株)日経BPと契約]
- (3) 建築士及び施工者の技術向上
  - ・5/25:県立農業担い手育成センター長期研修用宿泊施設・完成見学会[65名]
  - ・6/11:高知県森林組合連合会事務所・完成見学会[115名]
  - ・7/2:高知県自治会館新庁舎・構造見学会[237名]
  - ・9/17予定:高知県自治会館新庁舎・完成見学会
- (4) モデル建築物プロジェクトチーム等による技術サポート
  - ・サービス付き高齢者住宅PT(4/26、5/16、6/2、7/1、8/3)
  - ・事務所兼商業施設PT(4/26、5/16、6/2)
  - ・金融機関事務所PT(6/3事前打合、7/12、8/3)
  - ・温泉施設PTの開始(9月予定)
- (5) CLTを活用した施設整備(3棟完成(累計6棟)、1棟建築中)
  - ・完成:県立農業担い手育成センター長期研修用宿泊施設、田井高齢者福祉施設「元氣村」高知県自治会館新庁舎(予定)
  - ・建築中:高知新港トイレ[港湾・海岸課](小規模施設の建築物)
- (6) CLT普及に向けた政策提言等
  - ・CLTで地方創生を実現する議員連盟(5/13設立)
    - 120議員の参加(H28.8.16現在)
  - ・CLTで地方創生を実現する首長連合:政策提言(4月、7月、8月予定)
    - 44首長の参加(H28.8.1現在)
  - ・国産材で飛躍的な需要拡大を図るCLTの推進:政策提言(4月、5月、7月、8月予定)

**課題と今後の取り組み (C、A)**

**課題**

**1. CLT建築物の需要拡大**

- (1) CLTの普及活動
  - ・建築士等への告示内容の周知及び全国の施主や建築士等へのCLT普及、CLT建築の掘り起こし
- (2) 建築士及び施工者の技術向上
  - ・CLT建築物の更なる整備による知見の蓄積、建築士や施工者の育成

**今後の取り組み**

**1. CLT建築物の需要拡大**

- (1) CLT建築推進協議会
  - ・幹事会(12月)
- (2) CLTの普及活動
  - ・フォーラムの開催
    - 3回:高知(11/1予定)東京(11/11予定)、大阪(11/22予定)
  - ・CLT展示会の開催(2回:11月):東京、大阪
  - ・県内のCLT建築物をマスメディアで紹介
  - ・県外の施主等に対しCLTをPR(11月)
- (3) 建築士及び施工者の技術向上
  - ・研修会の開催(4回):構造見学会2回、設計関連研修2回
- (4) モデル建築物プロジェクトチーム等による技術サポート
  - ・4施設(サービス付き高齢者住宅、事務所兼商業施設、金融機関事務所温泉施設)
- (5) CLTを活用した施設整備(7棟完成(累計10棟))
  - ・事務所兼商業施設、金融機関事務所
  - ・その他小規模な建築物:バス停、トイレ
- (6) CLT普及に向けた政策提言等(随時)

**【平成 31 年度末の目標 (H28 到達目標)】**

1. CLT建築物の整備 = H31:12棟 (H28:7棟(H26:1棟))

**【直近の成果】**

1. CLT建築物の整備 : 3棟完成予定(累計6棟)(9月末時点)