

平成30年7月豪雨以降の災害復旧事業等の進捗整理表

資料2

R2.10末時点

発生年度	部局	内容等	現在の状況	対応必要箇所数					備考 (未着手や、工事未発注の理由等を記入)	
				① 全数	完了	実施中		⑤ 未着手		
					② R2.10末 完了	③ 工事中	④ 工事 未発注			
平成30年 発生災害 (7月豪雨以降)	土木部	高知自動車道	完了	1	1			0	0	
		道路(県)	実施中	125	101	21	3	24	0	入札不調のため
		河川(県)	実施中	282	222	52	8	60	0	入札不調のため
		砂防等施設(県)	実施中	7	7	0	0	0	0	
		港湾施設(県)	完了	1	1	0	0	0	0	
		海岸施設(県)	完了	3	3	0	0	0	0	
		災害関連緊急事業	実施中	3	2	1	0	1	0	
		計		422	337	74	11	85	0	
	農業振興部	農地	実施中	159	151	6	2	8	0	入札不調及び他工事との調整による遅延等
		農業用施設	実施中	310	300	7	3	10	0	入札不調及び他工事との調整による遅延等
		計		469	451	13	5	18	0	
	林業振興・環境部	林地荒廃	実施中	75	28	7	40	47	0	下方道の復旧工事中及び入札不調による
		林道災害	実施中	216	182	19	15	34	0	下方道の復旧工事中による
		計		291	210	26	55	81	0	
水産振興部	漁港施設	完了	18	18	0	0	0	0		
	計		18	18	0	0	0	0		
計		1,200	1,016	113	71	184	0			
令和元年 発生災害	土木部	道路(県)	実施中	11	6	4	1	5	0	用地買収に時間を要するため
		河川(県)	実施中	47	30	12	5	17	0	入札不調のため
		砂防等施設(県)	実施中	2	1	0	1	1	0	国との設計変更協議に時間を要するため
		港湾施設(県)	実施中	3	2	1	0	1	0	
		海岸施設(県)	実施中	6	4	1	1	2	0	入札準備中
		計		69	43	18	8	26	0	
	農業振興部	農地	実施中	79	74	2	3	5	0	入札不調及び他工事との調整による遅延等
		農業用施設	実施中	89	80	4	5	9	0	入札不調及び他工事との調整による遅延等
		計		168	154	6	8	14	0	
	林業振興・環境部	林地荒廃	実施中	2	0	1	1	2	0	入札不調のため
		林道災害	実施中	55	47	5	3	8	0	下方道復旧中のため
		計		57	47	6	4	10	0	
	水産振興部	漁港施設	実施中	15	11	4	0	4	0	
		計		15	11	4	0	4	0	
計		309	255	34	20	54	0			
令和2年 発生災害	土木部	道路(県)	実施中	13	1	4	8	12	0	発注準備中
		河川(県)	実施中	19	0	0	19	19	0	発注準備中
		砂防等施設(県)	実施中	1	0	0	1	1	0	発注準備中
		港湾施設(県)	完了	1	1	0	0	0	0	7月に災害発生、全応急対応済、9月査定
		海岸施設(県)						0	0	
		災害関連緊急事業						0	0	
		計		34	2	4	28	32	0	
	農業振興部	農地	実施中	55	0	0	55	55	1	12月上旬に災害対策完了予定。災害査定が完了したものは現在発注準備中(19箇所)
		農業用施設	実施中	38	0	0	38	38	0	12月上旬に災害対策完了予定。災害査定が完了したものは現在発注準備中(15箇所)
		計		93	0	0	93	93	1	
	林業振興・環境部	林地荒廃	実施中	2			2	2	0	2件とも入札準備中
		林道災害	実施中	59	18	1	24	25	16	未着手は、11月に9箇所,12月に7箇所査定予定
		計		61	18	1	26	27	16	
	水産振興部	漁港施設	実施中	2	1	0	1	1	0	12月に契約予定(詳細調査、漁業者との施工時期調整に時間を要したため)
計			2	1	0	1	1	0		
計		190	21	5	148	153	17			
合計		1,699	1,292	152	239	391	17			

※実施中は、測量や設計、用地買収など、事業に着手しているものは工事未発注であっても「実施中」としています。