

農山漁村地域整備計画の事後評価

事業計画の名称	高知県（羽根地区）漁村再生計画		
計画策定主体	室戸市	対象市町村	室戸市
計画の期間	平成 24 年度～令和元年度（8 年間）		

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁村再生交付金事業	工 期	平成 24 年度～令和 2 年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・護岸からの越波により、護岸背後の野積場が安全に利用できず、利用面積が制限されている状況にある。 ・また、漁具干場において、表面処理がなされていないことから、雨上がり後に利用可能な漁具干場面積が限られるため、漁網乾燥・修繕に日数を要している。 ・さらに、防災関連施設が整備されていないことから、災害時において安全な避難経路が確保されていない状況にある。 ・このため、護岸の整備により、野積場の安全な利用を可能にするとともに、漁具干場の表面処理により、漁網乾燥・修繕に使用可能な日数の増大及び漁業就業者の作業環境の改善を図る。 ・加えて、防災関連施設の整備により、安全かつ円滑な避難経路の確保を図る。 		
進捗状況	令和 2 年度	野積場の利用面積の増大、漁網乾燥・修繕に使用可能な日数の増大及び安全かつ円滑な避難経路の確保が図られた。	
進捗率	100%		

2. 事業効果の発現状況

<ul style="list-style-type: none"> ・護岸の整備により、野積場の利用面積が増大するとともに、漁具干場の整備により、漁網乾燥・修繕に使用可能な日数の増大が図られた。 ・また、防災関連施設の整備により、避難経路及び通行の安全確保が図られた。

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	<ul style="list-style-type: none"> ・護岸完成による野積場の利用面積向上 ・漁具干場舗装整備による漁網乾燥・修繕日数の増大 ・避難地案内標識の設置、山道に必要な手摺、夜間照明灯の整備による避難経路の確保及びコンクリート舗装整備による通行の安全確保 		
目標値	<ul style="list-style-type: none"> ・利用面積向上：1,413 m² ・漁網乾燥、修繕日数向上：300 日 ・通行の安全確保：0 人 	実績値	<ul style="list-style-type: none"> ・利用面積向上：1,692 m² ・漁網乾燥、修繕日数向上：350 日 ・通行の安全確保：686 人
達成率	100%		

4. 今後の方針

<ul style="list-style-type: none"> ・計画的な事業実施により、予定していた整備は全て完了した。今後、漁業情勢の変化等により整備の必要性が生じた場合は、次期農山漁村地域整備計画での実施を検討する。
