

## 農山漁村地域整備計画の事後評価

事業計画の名称	佐賀（２）地区漁業集落環境整備事業		
計画策定主体	黒潮町	対象市町村	黒潮町
計画の期間	平成28年度～平成30年度（3年間）		

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	漁業集落環境整備事業	工期	平成28年度～平成29年度
事業内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時において安全に通行可能な避難経路が確保されていない状況にある。</li> <li>・また、災害時の火災に対応可能な防火水槽が整備されていない状況にある。</li> <li>・このため、避難路及び避難誘導灯を整備することにより、安全かつ円滑な避難経路の確保を図る。</li> <li>・あわせて、耐震性能を有した防火水槽を整備することにより、災害時であっても消火活動可能な体制の確保を図る。</li> </ul>		
進捗状況	令和2年度	地震発生後に対象地区の259人が速やかに避難可能な避難路の整備が図られた。	
進捗率	100%		

### 2. 事業効果の発現状況

<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難路及び避難誘導灯の整備により、避難経路及び通行の安全確保が図られた。</li> <li>・また、耐震性能を有した防火水槽の整備により、災害時であっても消火活動可能な体制の確保が図られた。</li> </ul>
--

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難路及び避難誘導灯の整備による安全に通行可能な避難経路の確保</li> <li>・耐震性能を有した防火水槽の整備による災害時であっても消火活動可能な体制の確保</li> </ul>		
目標値	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難路の整備により避難経路が確保された対象地区人口：259人</li> <li>・耐震性能を有した防火水槽の基数：3基</li> </ul>	実績値	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難路の整備により避難経路が確保された対象地区人口：259人</li> <li>・耐震性能を有した防火水槽の基数：3基</li> </ul>
達成率	100%		

### 4. 今後の方針

<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画的な事業実施により、予定していた整備は全て完了した。今後、漁業情勢の変化等により整備の必要性が生じた場合は、次期農山漁村地域整備計画での実施を検討する。</li> </ul>
---