農山漁村地域整備計画の評価（事後評価）

計画の名称	高知県農業農村整備計画（第3期）		
計画策定主体	高知県	計画期間	令和2年度～令和6年度
対象市町村	高知市、安芸市、香南市、香美市、須崎市、安芸郡芸西村、土佐郡土佐町、高岡郡四万十町		
計画目標	<p>（農村整備） 中山間地域の農業生産基盤と農村生活環境基盤等の整備を総合的に実施し、農業・農村の活性化と地域における定住の促進、環境の保全等を図る。</p> <p>（基幹水利施設整備） 土地改良事業により造成した基幹的水利施設のうち機能が低下している施設の機能保全計画が策定された施設について長寿命化工事等を実施し機能維持を図る。</p> <p>（団体営土地改良施設等整備） 団体営事業等で造成され、老朽化が進行して機能が低下している土地改良施設について、機能診断を行い、機能保全計画に基づいた長寿命化工事を行うことにより、土地改良施設の機能維持を図る。</p> <p>（農業基盤整備促進） 未整備で生産効率の悪い農地について、地域のニーズに応じた迅速かつきめ細かな基盤整備を行うことで、今後も農業を継続できる環境を整える。</p>		
定量的指標	<p>（農村整備） 用水施設の補修によりかんがい不良の恐れのある農地の解消（36.5ha→0ha）</p> <p>（基幹水利施設整備） 基幹的水利施設（排水機場）の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消（440.1→0ha）</p> <p>（団体営土地改良施設整備） 排水施設の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消（65.3ha→0ha） 用水施設の長寿命化によりかんがい不良の恐れのある農地の解消（119.2ha→0ha） 農道トンネルの機能保全計画策定数の向上（0施設→1施設）</p> <p>（農業基盤整備促進） 整備対象地区における担い手への農地集積率の増加（0%→100%）、農地集積面積の増加（0ha→1.2ha）</p>		
整備計画の事後評価（評価項目）			
評価指標の達成状況評価			
① 交付対象事業の進捗状況			
整備計画に位置づけた14地区のうち9地区完了。進捗率64.3%			
完了地区内訳			
農村整備：1地区 基幹水利施設整備：2地区 団体営土地改良施設等整備：4地区			
農業基盤整備促進：2地区			
② 事業効果の発現状況			
農村整備			
用水施設の補修によりかんがい不良の恐れのある農地の解消が図られた。			
基幹水利施設整備			
基幹的水利施設の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消が図られた。			
団体営土地改良施設整備			
排水施設の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消が図られた。			
用水施設の長寿命化によりかんがい不良の恐れのある農地の解消が図られた。			
農道トンネルの機能保全計画策定数の向上が図られた。			
農業基盤整備促進			
整備対象地区における担い手への農地集積率の増加が図られた。			
農地集積面積の増加が図られた。			
③ 達成率			
農村整備			
用水施設の補修によりかんがい不良の恐れのある農地の解消：R6目標0ha 実績36.5ha→0ha			
基幹水利施設整備			
基幹的水利施設の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消：R6目標0ha 実績440.1→184.8ha			
団体営土地改良施設整備			
排水施設の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消：R6目標0ha 実績65.3ha→0ha			
用水施設の長寿命化によりかんがい不良の恐れのある農地の解消：R6目標0ha 実績119.2ha→119.2ha			
農道トンネルの機能保全計画策定数の向上：R6目標1施設 実績1施設			
農業基盤整備促進			
整備対象地区における担い手への農地集積率の増加：R6目標100% 実績42%、			
農地集積面積の増加：R6目標1.2ha 実績0.5ha			
整備計画の事後評価結果・意見			
かんがい不良の恐れのある農地の解消は、本計画目標を達成している。			
<p>基幹的水利施設の長寿命化により湛水の恐れのある農地の解消については、半導体部品等の需給が逼迫し、生産・出荷に大幅な遅延が生じた影響により工期を延長したため、目標不達成となったが、未完了となった地区に関しては次期計画に位置づけることで、引き続き事業の進捗を図る。</p> <p>団体営土地改良施設整備による湛水の恐れのある農地の解消及び当該施設整備にかかる農道トンネルの機能保全計画の策定については、本計画目標を達成しているが、かんがい不良の恐れのある農地の解消については、半導体部品等の需給が逼迫し、生産・出荷に大幅な遅延が生じた影響により工期を延長したため、目標不達成となったが、未完了となった地区に関しては次期計画に位置づけることで、引き続き事業の進捗を図る。</p> <p>農業基盤整備促進にかかる整備対象地区における担い手への農地集積率の増加及び農地集積面積の増加については、地元調整が難航したことから工期を延長したため、目標不達成となったが、未完了となった地区に関しては次期計画に位置づけることで、引き続き事業の進捗を図る。</p>			
整備計画の事後評価結果・意見			
高知県農業農村整備推進方針に位置づけられた、基幹水利施設整備、団体営土地改良施設整備、農業基盤整備促進など本県農業農村の課題解決に向けた方針が策定された。今後も高知県農業農村整備計画（第4期）に基づき、引き続き、本県農業農村の課題解決に向けて事業を推進していく。			