

平成29年度 高知県公共事業再評価委員会
再評価の審議対象事業一覧表(平成29年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 事業着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H29末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
道路改築事業	地域高規格道路 一般国道493号	安芸郡北川村 和田～柏木	北川道路 (2-2工区)	バイパス整備 延長 L=4,0km	H25 H25	5	②	大きな変化なし	進捗率=10.9%	平成35年度完成予定 【未公表】 地元より強い要望あり	H24.8.9 新規事業化は妥当	継続 A	高知県	
仁淀川河川改修事業 (日下川改修)	日下川 戸梶川	高岡郡日高村	日高村	改修延長：日下川 L=4,420m ；戸梶川 L=2,050m	H27 H27	2	⑤	関連事業の見直し及び 事業費の増	工事進捗率38.3% 用地進捗率—%	地元より強い要望あり H32年度完成予定	—	継続 A	高知県	国及び日高村と連携し事業実施
仁淀川河川改修事業 (宇治川(天神ヶ谷川) 改修)	宇治川 天神ヶ谷川	吾川郡いの町の町	いの町	改修延長 ；天神ヶ谷川 L=620m	H27 H27	2	⑤	関連事業の見直し及び 事業費の増	工事進捗率50.4% 用地進捗率73.3%	地元より強い要望あり H33年度完成予定	—	継続 A	高知県	国及びいの町と連携し事業実施
和食ダム建設事業	和食川	芸西村	和食ダム	重力式コンクリートダム 堤高：51.0m	H4 H15	25	⑤	総事業費および工期改訂	工事進捗率=53.6% 用地進捗率=100.0%	ダム建設工事を完成し、 事業効果を発現するよう 地元より強い要望あり。 平成37年度完成予定	H27.6.12 事業継続	継続 A	高知県	

注)

- 凡例 区分欄 ①：事業採択後5年間経過した後も未着工の事業
 ②：事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業
 ③：事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
 ④：再評価実施後一定期間(5年)が経過している事業
 ⑤：社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

対応方針(案)

継続 A：継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要請も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実的 etc.

継続 B：継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

中止 C：中止

- ・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難(事業の概成等の前提) etc.

中止 D：中止の意向大

- ・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.