

平成20年度 第2回 高知県公共事業再評価委員会  
再評価の審議対象事業一覧表(平成20年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 事業着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H20末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体
	路河川名等	市町村名	箇所名										
1 総合流域防災事業	日下川	日高村		改修延長 L = 8,950m	S50 S50	33		特になし	工事進捗率52.3% 用地進捗率95.1%	地元より要望有り	H15.11 事業継続	継続A	高知県
2 海岸侵食対策事業	西浜海岸	安芸市	西浜	全体計画延長 L = 1,232m	S62 S62	21		特になし	工事進捗率 = 58.5%	H32年度完成予定 地元より強い要望有り	H15.6.10 事業継続	継続A	高知県
3 下田港海岸高潮対策事業	下田港	四万十市	下田	全体計画延長 L = 851m	H16 H16	4		海岸侵食範囲の拡大に伴う人工海浜施工範囲の拡大と事業費の増	工事進捗率76.1%	H23年度完成予定 地元より強い要望有り	-	継続A	高知県
4 下田港港口地区 航路整備事業	下田港	四万十市	港口地区	防波堤 L=1,060m 航路(-4.5m) A=19,000㎡	S55 S55	29		特になし	工事進捗率 = 77.9% 用地進捗率 = 0.0%	H25年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.2.17 事業継続	継続A	高知県
5 欠番													
6 都市公園防災事業		高知市	沖田公園	面積：2.0ha 多目的広場、運動広場	H3 H3	17		変化なし	工事進捗率 = 38% 用地進捗率 = 50%	事業促進要望	H15.9.1 継続	継続B	高知市
7 浦戸湾東部 流域下水道事業		高知市,南国市,香美市	浦戸湾東部 処理区	処理面積 A= 6,297ha	S55 S55	28		特になし	工事進捗率 = 62.7% 用地進捗率 = 100%	H70年度完成予定 地元より強い要望有り	H10.12.4 事業継続	継続A	高知県
8 須崎市公共下水道事業 (須崎処理区)		須崎市	須崎処理区	処理面積 A= 415ha	S51 S51	32		財政が緊迫	工事進捗率 = 31.0% 用地進捗率 = 100.0%	H54年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続A	須崎市
9 須崎市公共下水道事業 (多ノ郷排水区他)		須崎市	多ノ郷排水区他	排水面積 A= 182ha	S51 S51	32		財政が緊迫	工事進捗率 = 81.8% 用地進捗率 = -%	H35年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	須崎市
10 須崎市公共下水道事業 (須崎排水区他)		須崎市	須崎排水区他	排水面積 A= 64ha	S51 S51	32		財政が緊迫	工事進捗率 = 80.5% 用地進捗率 = 100.0%	H35年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	須崎市
11 須崎市公共下水道事業 (須崎西部排水区他)		須崎市	須崎西部排水区他	排水面積 A= 35ha	S51 S51	32		財政が緊迫	工事進捗率 = 87.0% 用地進捗率 = 100.0%	H35年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	須崎市
12 須崎市公共下水道事業 (大間排水区他)		須崎市	大間排水区他	排水面積 A= 46ha	S51 S51	32		財政が緊迫	工事進捗率 = 53.7% 用地進捗率 = 100.0%	H35年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	須崎市
13 須崎市公共下水道事業 (浜町排水区他)		須崎市	浜町排水区他	排水面積 A= 16ha	S51 S51	32		財政が緊迫	工事進捗率 = 53.8% 用地進捗率 = 100.0%	H35年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	須崎市
14 香南市公共下水道事業 (野市処理区)		香南市	野市処理区	処理面積 A= 230ha	H2 H2	18		特になし	工事進捗率 = 64.0% 用地進捗率 = 100.0%	H37年度完成予定 住民から早期整備要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	香南市
15 香美市公共下水道事業 (浦戸湾東部処理区)		香美市	土佐山田処理分區	処理面積 A= 443ha	S58 S58	25		特になし	工事進捗率 = 48.5% 用地進捗率 = -%	H70年度完成予定 地元より強い要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	香美市
16 香美市公共下水道事業 (中央排水区他)		香美市	中央排水区他	排水面積 A= 219ha	S58 S58	25		特になし	工事進捗率 = 58.7% 用地進捗率 = -%	H40年度完成予定 地元よりで要望強い	H11.3.26 事業継続	継続A	香美市
17 南国市公共下水道事業 (浦戸湾東部処理区)		南国市	浦戸湾 東部処理区	処理面積 A= 888ha	S57 S57	26		特になし	工事進捗率 = 26.1% 用地進捗率 = -%	H70年度完成予定 地元よりで要望強い	H11.3.26 事業継続	継続A	南国市
18 南国市公共下水道事業 (新川排水区)		南国市	新川排水区	排水面積 A= 89ha	H10 H10	10		特になし	工事進捗率 = 64.1% 用地進捗率 = -%	H28年度完成予定 地元よりで要望強い	-	継続A	南国市
19 四万十市公共下水道事業 (中部処理区)		四万十市	中部処理区	処理面積 A= 682ha	S50 S50	33		特になし	工事進捗率 = 46.6% 用地進捗率 = 96.3%	H46年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	四万十市
20 四万十市公共下水道事業 (八反原排水区他)		四万十市	八反原排水区他	排水面積 A= 224ha	S50 S50	33		特になし	工事進捗率 = 93.3% 用地進捗率 = 100.0%	H23年度完成予定 地元より要望有り	H11.3.26 事業継続	継続A	四万十市
21 いの町公共下水道事業 (伊野処理区)		いの町	伊野処理区	処理面積 A= 417ha	S53 S53	30		財政状況が悪化	工事進捗率 = 46.1% 用地進捗率 = 100.0%	H67年度完成予定 地元よりで要望強い	H11.3.26 事業継続	継続A	いの町
22 いの町公共下水道事業 (駅前排水区他)		いの町	駅前排水区他	排水面積 A= 499ha	S53 S53	30		財政状況が悪化	工事進捗率 = 57.2% 用地進捗率 = 0.0%	H30年度完成予定 浸水地区地元よりで要望強い	H11.3.26 事業継続	継続A	いの町

23	枝川第1 都市下水路事業		いの町	枝川第1	排水面積 A= 95ha	S58 S58	25		財政状況が悪化	工事進捗率 = 79.5% 用地進捗率 = 100.0%	H 2 4 年度完成予定 浸水地区地元より要望強い	H11.3.26 事業継続	継続 A	いの町
24	枝川第2 都市下水路事業		いの町	枝川第2	排水面積 A= 38ha	S62 S62	21		財政状況が悪化	工事進捗率 = 100.0% 用地進捗率 = - %	H 1 3 年度完成 設備更新工事 H 2 4 年予定	H11.3.26 事業継続	継続 A	いの町
25	高知市公共下水道事業 (浦戸湾東部処理区)		高知市	下知潮江処理分 区(その1)	処理面積 A= 1,812ha	S25 S25	58		特になし	工事進捗率 = 65.4% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
26	高知市公共下水道事業 (浦戸湾東部処理区)		高知市	下知潮江処理分 区(その2)	処理面積 A= 1,413ha	S44 S44	39		特になし	工事進捗率 = 59.1% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
27	高知市公共下水道事業 (浦戸湾東部処理区)		高知市	浦戸湾東部処理 分区	処理面積 A= 1,742ha	S48 S48	35		特になし	工事進捗率 = 54.3% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
28	高知市公共下水道事業 (瀬戸処理区)		高知市	瀬戸 処理区	処理面積 A= 292ha	S44 S44	39		特になし	工事進捗率 = 93.4% 用地進捗率 = 100%	H 3 6 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
29	高知市公共下水道事業 (中部排水区)		高知市	中部排水区	排水面積 A= 443ha	S23 S23	60		特になし	工事進捗率 = 39.9% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
30	高知市公共下水道事業 (北部排水区)		高知市	北部排水区	排水面積 A= 265ha	S48 S48	35		特になし	工事進捗率 = 77.3% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
31	高知市公共下水道事業 (南部排水区)		高知市	南部排水区	排水面積 A= 809ha	S35 S35	48		特になし	工事進捗率 = 60.9% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
32	高知市公共下水道事業 (東部排水区)		高知市	東部排水区	排水面積 A= 715ha	S48 S48	35		特になし	工事進捗率 = 65.5% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
33	高知市公共下水道事業 (長浜排水区)		高知市	長浜排水区	排水面積 A= 144ha	S49 S49	34		特になし	工事進捗率 = 61.9% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
34	高知市公共下水道事業 (瀬戸排水区)		高知市	瀬戸排水区	排水面積 A= 145ha	S44 S44	39		特になし	工事進捗率 = 62.1% 用地進捗率 = 100%	H 7 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
35	長浜原 都市下水路事業		高知市	長浜原	排水面積 A= 167ha	S50 S50	33		特になし	工事進捗率 = 99.7% 用地進捗率 = 100%	H 3 0 年度完成予定 概ね協力的	H12.10.20 事業継続	継続 A	高知市
36	米田 都市下水路事業		高知市	米田	排水面積 A= 179ha	S53 S53	30		特になし	工事進捗率 = 99.5% 用地進捗率 = 100%	H 3 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
37	初月 都市下水路事業		高知市	初月	排水面積 A= 159ha	S53 S53	30		特になし	工事進捗率 = 99.9% 用地進捗率 = 100%	H 3 0 年度完成予定 概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続 A	高知市
38	米田古川 都市下水路事業		高知市	米田古川	排水面積 A= 53ha	S54 S54	29		特になし	工事進捗率 = 99.7% 用地進捗率 = 100%	H 3 0 年度完成予定 概ね協力的	-	継続 A	高知市
39	仁井田 都市下水路事業		高知市	仁井田	排水面積 A= 68ha	S55 S55	28		特になし	工事進捗率 = 99.7% 用地進捗率 = 100%	H 3 0 年度完成予定 概ね協力的	H12.10.20 事業継続	継続 A	高知市
40	針木 都市下水路事業		高知市	針木	排水面積 A= 86ha	S56 S56	27		特になし	工事進捗率 = 98.7% 用地進捗率 = 100%	H 3 0 年度完成予定 概ね協力的	-	継続 A	高知市

注)

- 凡例 区分欄
- : 事業採択後5年間経過した後も未着工の事業
  - : 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業
  - : 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
  - : 再評価実施後一定期間(5年~10年)が経過している事業
  - : 社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

対応方針(案)

継続 A: 継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要望も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実的 etc.

継続 B: 継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

中止 C : 中止

- ・ 暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・ 用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難（事業の概成等の前提） etc.

中止 D : 中止の意向大

- ・ 情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・ 情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.





