

平成20年度 第3回 高知県公共事業再評価委員会  
再評価の審議対象事業一覧表(平成20年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 事業着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H20末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
1 地域水産物供給 基盤整備事業(特定)	第1種 加領郷漁港	奈半利町	加領郷	外郭施設、係留施設 水域施設	H14 H14	7		近年のカツオ漁獲量の 減少に合わせた将来予 測の見直し	工事進捗率 = 43.0%	平成23年度完成予定 地元漁協より強い要望 あり	-	継続A	高知県	
2 都市公園事業		室戸市	室戸中央公園	公園面積 : 46.9ha 体育館、相撲場、運動広場 他	S49 S49	35		特になし	工事進捗率 = 99.2% 用地進捗率 = 100%	平成22年度完成予定 事業促進要望	H15.9 事業継続	継続A	室戸市	
3 海域環境創造・自然再 生等事業	高知港	高知市	横浜地区	覆砂 A=4.54ha 汚泥浚渫 A=1.69ha	H15 H15	6		有用な覆砂材(浚渫土 砂)が見込めなくなっ た。 近隣地区の水質と比 べ特に異質ではない値 まで改善されていた。	工事進捗率 = 6.2% 用地取得なし		-	中止D	高知県	
4 港湾環境整備事業	宿毛湾港	宿毛市	新田地区	緑地A=2.7ha	H11 H11	10		特になし	工事進捗率 = 53.6% 用地取得なし	平成22年度完成予定	-	継続A	高知県	
5 港湾環境整備事業	宿毛湾港	宿毛市	池島地区	緑地A=2.2ha	H10 H10	11		背後地区に企業が進出 した。(H19.12)	工事進捗率 = 8.2% 用地進捗率 = 0%	平成26年度完成予定 地元より強い要望有り	-	継続A	高知県	
6 米田 都市下水路事業		高知市	米田	排水面積 A= 179ha	S53 S53	30		特になし	工事進捗率 = 94.0% 用地進捗率 = 98.8%	H30年度完成予定 地元からの要望もあ り、概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続B	高知市	
7 仁井田 都市下水路事業		高知市	仁井田	排水面積 A= 68ha	S55 S55	28		特になし	工事進捗率 = 92.6% 用地進捗率 = 100%	H30年度完成予定 地元からの要望もあ り、概ね協力的	H12.10.20 事業継続	継続B	高知市	
8 針木 都市下水路事業		高知市	針木	排水面積 A= 86ha	S56 S56	27		特になし	工事進捗率 = 54.3% 用地進捗率 = 100%	H30年度完成予定 地元からの要望もあ り、概ね協力的	H11.3.26 事業継続	継続A	高知市	

## 注)

- 凡例 区分欄
- : 事業採択後5年間経過した後も未着工の事業
  - : 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業
  - : 事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
  - : 再評価実施後一定期間(5年~10年)が経過している事業
  - : 社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

## 対応方針(案)

## 継続 A : 継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要望も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実的 etc.

## 継続 B : 継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

## 中止 C : 中止

- ・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難(事業の概成等の前提) etc.

## 中止 D : 中止の意向大

- ・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.