

平成21年度 第2回 高知県公共事業再評価委員会
再評価の審議対象事業一覧表(平成21年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 事業着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(H21末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
都市公園事業		土佐清水市	土佐清水 総合公園	事業面積A=38.2ha 運動施設	H2 H2	20	④	特になし	工事進捗率=93.1% 用地進捗率=100.0%	平成25年度完成予定 地元より強い要望有り	H16.11.1 事業継続	継続A	土佐清水市	
土地区画整理事業		土佐清水市	清水第三地区	地区面積 A=36.5ha	H2 H2	20	④	特になし	工事進捗率=58.2% 用地はなし	平成27年度完成予定 事業促進要望	H16.11.1 事業継続	継続A	清水第三土 地区区画整理 組合	
街路事業	都市計画道路 はりまや町一宮線	高知市 高知市	はりまや町 北本町	事業延長 L=479m	H12 H12	10	⑤	将来交通量、費用便益分析マ ニュアルの見直しによる点検	工事進捗率=95% 用地進捗率=99%	平成22年度完成見込		継続A	高知県	
地域活力基盤創造交付金事業	一般国道 439号	高岡郡四万十町~ 四万十市	杓子バイパス 第二工区	事業延長 L=4,235m	H10 H10	12	⑤	将来交通量、費用便益分析マ ニュアルの見直しによる点検	工事進捗率=14.4% 用地進捗率=62.7%	完成時期未定 地元より強い要望有り	H19.11.26 事業継続	継続B	高知県	

注)

- 凡例 区分欄 ①：事業採択後5年間経過した後も未着工の事業
 ②：事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業
 ③：事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
 ④：再評価実施後一定期間（5年～10年）が経過している事業
 ⑤：社会経済情勢の急激な変化等により事業の見直しの必要が生じた事業

対応方針（案）

継続 A：継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要請も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実的 etc.

継続 B：継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

中止 C：中止

- ・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難（事業の概成等の前提） etc.

中止 D：中止の意向大

- ・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.