

令和5年度 第2回 高知県公共事業再評価委員会
再評価の審議対象事業一覧表(令和5年度に対象となった事業)

事業名	箇所名			基本諸元	事業採択 事業着手	経過 年数	区分	社会経済情勢等の変化	進捗状況(R5末)	地元情勢及び 進捗見込み	過年度再評価年月 対応方針	対応方針 (案)	事業実施 主体	備考
	路河川名等	市町村名	箇所名											
大規模特定河川事業	地藏寺川	土佐町	地藏寺川	地藏寺川の河川改修 L=1,400m	R元 R元	5	②⑤	総事業費および工期改定	進捗率=40%	令和10年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
大規模特定河川事業	安芸川	安芸市	安芸川	安芸川の河川改修 L=1,100m	R元 R元	5	②⑤	総事業費および工期改定	進捗率=33%	令和10年度完成予定 地元より強い要望あり	H31.2.17 新規事業化は妥当	継続 A	高知県	
大規模特定河川事業	日下川	日高村	日下川	日下川の河川改修 L=672m	R元 R元	5	②⑤	総事業費および工期改定	進捗率=44%	令和11年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
大規模特定河川事業	志奈弥川	高知市	志奈弥川	志奈弥川の河川改修 L=1,000m	R元 R元	5	②⑤	総事業費および工期改定	進捗率=24%	令和16年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
和食ダム建設事業	和食川	芸西村	馬ノ上	ダム本體工	H4 H4	32	⑤	工期改定	進捗率=85%	令和7年度完成予定 地元より強い要望あり	R5.2.7 事業継続	継続 A	高知県	
生活貯水池ダム建設事業	家ノ谷川 谷の奥川	大月町	春遠	ダム本體工	H6 H6	30	⑤	総事業費および工期改定	進捗率=37%	令和14年度完成予定 地元より強い要望あり	R3.12.9 事業継続	継続 A	高知県	
事業間連携砂防等事業(砂防)	久清谷川	安芸市	久清谷川	堰堤工 N=2基	R元 R元	5	②⑤	工期改定	進捗率=43%	令和10年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
事業間連携砂防等事業(砂防)	下町谷川	安田町	下町谷川	堰堤工 N=2基	R元 R元	5	②⑤	工期改定	進捗率=63%	令和10年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
事業間連携砂防等事業(砂防)	吉野谷川(1)	香美市	吉野谷川(1)	堰堤工 N=1基	R元 R元	5	②⑤	工期改定	進捗率=17%	令和10年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
事業間連携砂防等事業(急傾)	野久保	いの町	野久保	擁壁工 全体延長L=564m	R元 R元	5	②⑤	工期改定	進捗率=59%	令和15年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	
事業間連携砂防等事業(急傾)	森ヶ崎(1)	佐川町	森ヶ崎(1)	擁壁工 全体延長L=395m	R元 R元	5	②⑤	工期改定	進捗率=65%	令和9年度完成予定 地元より強い要望あり		継続 A	高知県	

注)

- 凡例 区分欄
- ①：事業採択後5年間経過した後も未着工の事業
 - ②：事業採択後5年間を経過した時点で継続中の事業
 - ③：事業採択前の準備・計画段階で5年間が経過している事業
 - ④：再評価実施後一定期間(5年)が経過している事業
 - ⑤：社会経済情勢の急激な変化等により見直し事業の必要が生じた事業

対応方針(案)

継続 A：継続の意向大

- ・事業執行上、支障となる案件がなく、地元要請も強い
- ・プロジェクト関連であり、中止が県勢に及ぼす影響が極めて大きい
- ・これまでの投資と事業効果の発現を勘案し、現時点での中止は非現実的 etc.

継続 B：継続

- ・用地取得等の難航など懸案事項はあるものの、事業目的達成のため継続が妥当
- ・施設管理者として、現時点での中止の選択は不適切 etc.

中止 C：中止

- ・暫定完成等により一定の整備効果が発現できるため、中止が妥当
- ・用地取得が見込めず、これ以上の継続が困難(事業の概成等の前提) etc.

中止 D：中止の意向大

- ・情勢変化により、事業の必要性が無くなった
- ・情勢変化により、地元住民の賛同が得られなくなった etc.