社会資本総合整備計画 事後評価

―津波からいのちを守る土佐の海岸づくり(全国防災)―

高知県

平成29年3月

社会資本総合整備計画 事後評価

	の名称	津波からいのちを守る土佐の海岸づくり(全国防災)													事後評価実施時期		平成29年3月			
計画の	の期間		平成23年度 ~ 平成27年度 (5年間)										Ļ							
1) 計画	面の目標	開海地震が発生した場合、前近の洋波をはしめ、地盤汎降や液状化現象により0m地帯では、防潮堤の高さが朔望滴潮位面より下かる長期浸水が予想されている。そこで、沿岸に住んでいる人々が日々安心して暮らせ早期に ができる海岸施設の整備を行う。 																		
2) 計画	画の成果目	目標(定量	量的指標)	1	津波によ	よる浸水	被害か	ら防護され	uる人口を増加する。											
N #=	1444A	· 10/27	î.	定義				海岸施設整備により整備計画区域	内の防	坊護される人口										
3) 定量的指標の定義及び算定式①					算定式				(防護人口) = Σ (N海岸防護人口× (H22までのN海岸実施事業費+計画期間内のN海岸実施事業費)/ (N海岸全体事業費))											
				H23当初現況値 高知 9,750人 須崎 2,548人				H27末目標値 高知 13,338人 須崎 3,420人		H27末実績値 高知 11,787人 須崎 2,887人		総合評価 海岸施設の整備により、整備区域内の津波から防護される人口が増加した。								
4) 定量	量的指標及	D																		
5)全体事業費 合計 (人人) アナ (人人)					4,021 百万円			А	4,021 百万円	В	0 百万円	С	0 百万円		効果促進事業費の割合					0.0%
	事業の進	生生生	(A+1)	B+C)	-, -31 H /313								A + B + C	+ C) 実績・ i						
番号	事業				事業者	事業及び	省略		要素となる事業名		事業内容		市町村名	L	事	業実施期間 (年度)			全体事業費	実績
	種別	種別	対象	間接 施設種別 工種							H23	H24	H25	H26	H27	(百万円)	(百万円)			
1-A1-1 1-A1-2	海岸 海岸	内地 内地	高知県高知県	直接直接	_	高潮高潮	_		高潮対策事業 高潮対策事業		#水機場4基、陰こう・水門25基、護岸(改良 護岸(改良) L=160m、陸こ		高知市 須崎市						6,658 623	3779 242
																\ = 1			7.001	4.001
B 関連 [:]	社会資本整	を備事業														合計			7,281	4,021
事業 番号		地域				事業及び 省断 事業者			■ 要素となる事業名		事業内容		市町村名		事業実施期間(年度)			ī	全体事業費	実績
	種別	種別	対象	間接		施設種別	工種							H23	H24	H25	H26	H27	(百万円)	(百万円)
														1		合計	1		0	
C 効果	促進事業	4-1411	/ [-t- L-t-		-t- 186 -t- 110	/lamb				1		1		±,	*/ */*/** #### /	左床)		^ \	r++ 6sta
番号	事業 種別	地域種別	地域 交付 直接 種別 対象 間接		事業者	事業及び 施設種別	省略 工種		要素となる事業名		事業内容		市町村名	H23	事 : H24	関係 という という とく	年度) H26	H27	全体事業費 (百万円)	(百万円)
スの仲間	連する事	***														合計			0	0
	連りる争: の名称		卜整備総台	合交付金																
事業種別		地域 交付		直接	事業者	事業及び			要素となる事業名		事業内容		市町村名	事業実施期間(年度)			1105	全体事業費	備考	
1		種別	対象	間接		施設種別	工種							H23	H24	H25	H26	H27	(百万円)	+
																<u>L</u>				
					,	, .	1													1
7) 経過	1				交付金∅	り内示が	実施を	予定した金	≧額より少ない中、予定した整備の	中から	っ優先される整備を 9	尾施し:	た。 							
8) 事業	美効果の発	D		高潮事業	業では、	各施設	で一定の進	生捗があり、素早い復旧・復興に繋	げる災	く と き に強い 県土づくり)に向	 けて、事業を進め	ることがで	きた。						
9) 今後	後の方針①)			未完成加	施設の事	業を継	続実施する												

(参考図面) 全国防災

