

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年3月

計画の名称	総合防災拠点（広域拠点）機能を有する公園整備の推進（防災・安全）				重点計画の該当	○
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）	交付対象	高知県			
計画の目標						

阪神淡路大震災及び東日本大震災を教訓として、南海トラフ地震などの大規模災害時への緊急的な備えが重視されるなか、高知県総合防災拠点基本構想に基づき、甚大な津波被害が想定されている高知県東部地区の救援・救助活動の前線基地や支援物資の集積・荷捌き場となる総合防災拠点として、屋内運動施設の整備を行う。

計画の成果目標（定量的指標）

・室戸広域公園に広域医療搬送患者収容施設610m2、支援物資集積・荷捌き場845m2、備蓄倉庫28m2を備えた屋内運動施設を整備する。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値					備考						
	当初現況値	中間目標値	最終目標値									
	(H27当初)		(H28末)									
室戸広域公園における広域医療搬送患者収容施設面積	0㎡		610m2			・高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業：A1-1						
室戸広域公園における支援物資集積・荷捌き場面積	0㎡		845m2									
室戸広域公園における備蓄倉庫面積	0㎡		28m2									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	1,636百万円	A	1,619百万円	B	-	C	17百万円	D	-	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	1.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価の実施時期
-	中間評価：-、事後評価：平成29年3月
	公表の方法
	高知県庁ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 都市防災・公園事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実績事業費 （百万円）	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
A1-1	都市公園	一般	高知県	直接	高知県	都市公園事業（室戸広域公園）	屋内運動施設整備（0.32ha）	室戸市						1,619	1,499	-	
小計（都市防災・公園事業）													・・・	・・・	-		

C 効果促進事業

C1 都市防災・公園事業効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実績事業費 （百万円）	備考	
									H27	H28	H29	H30	H31				
C1-1	都市公園	一般	高知県	直接	高知県	公園施設整備事業	公園施設案内看板等設置	室戸市						5	0		
C1-2	都市公園	一般	高知県	直接	高知県	総合防災拠点運営体制構築事業	マニュアル策定、防災訓練	室戸市						12	7		
小計													17	7			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
C1-1	(A1-1関係) 室戸広域公園の都市公園事業と一体となり整備することにより、防災拠点の案内をスムーズに行うことができ、被災時の支援活動の円滑化を図る。															
C1-2	(A1-1関係) 室戸広域公園の都市公園事業と一体となり運営マニュアルの策定及び訓練を実施することにより、大規模災害発生時における県・関係機関等のそれぞれの役割や調整事項が明確になり、総合防災拠点の円滑な運営が図られる。															

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	実績事業費 （百万円）	備考
									H28	H29	H30	H31	H32			

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	公園内に屋内運動場を整備することによって、広域医療搬送患者収容施設面積、支援物資集積・荷捌き場面積、備蓄倉庫面積の増加。														
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標①公園内の広域医療搬送患者収容施設面積	最終目標値	610㎡	目標値と実績値に差が出た要因	-
		最終実績値	610㎡		
	指標②公園の支援物資集積・荷捌き場面積	最終目標値	845㎡	目標値と実績値に差が出た要因	-
		最終実績値	845㎡		
	指標③公園の備蓄倉庫面積	最終目標値	28㎡	目標値と実績値に差が出た要因	-
		最終実績値	28㎡		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況	-				
3. 特記事項（今後の方針等）					
-					

(参考図面)

計画の名称	総合防災拠点（広域拠点）機能を有する公園整備の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）	交付対象	高知県



(参考資料)

計画の名称	総合防災拠点（広域拠点）機能を有する公園整備の推進（防災・安全）		
計画の期間	平成24年度～平成28年度（5年間）	交付対象	高知県

外観



内観



内観

