

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月20日

計画の名称	1.安全で安心な防災機能を有した公園整備の推進（防災・安全）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	高知県,高知市,宿毛市,土佐清水市,四万十市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・南海トラフ地震などの大災害に備え、都市公園の防災機能の向上を図るため公園整備を行い、災害時の安全性を確保する。 ・公園施設長寿命化計画を策定し、計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を行い、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。 											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	10,718	A	10,717	B	0	C	1	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	未整備防災公園7公園のうち、H27当初に整備完了する防災公園は0公園で、中間目標は3公園（初月公園・宿毛市総合運動公園・土佐清水総合公園）、最終目標は4公園（竹島公園の追加）の整備を完了し、割合は60%とする。 整備完了する防災機能を有する公園数の割合 (整備完了した防災公園数) / (未整備防災公園計画数)	0%	40%	60%
2	地域防災計画等に位置付けられた都市公園に避難地及び防災広場整備を実施することで、早期に52,300m ² の避難地及び防災広場を確保する。 整備完了する防災機能を有する公園面積の割合 確保する避難地及び防災広場の面積（m ² ） 全体目標値は97,800m ²	30300m ²	47300m ²	52300m ²
3	高知県内の公園（78公園）で、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新（全767施設）を行い、H27当初の改築・更新を行った公園施設の割合4%（改築済27施設）からH31年度末に改築・更新を行った公園施設の割合を55%（改築済422施設）にする。 公園施設長寿命化計画を策定し改築した施設数の割合 (改築・更新が完了した公園施設数) / (改築・更新計画のある公園施設数)	4%	28%	55%
4	四万十市の公園（35公園）で、H29に公園施設長寿命化計画を策定する。 公園施設長寿命化計画を策定した公園数の割合（四万十市） (公園施設長寿命化計画を策定した公園数) / (公園施設長寿命化計画の策定計画のある公園数)	0%	100%	100%
5	高知県が管理する都市公園において、公園施設長寿命化計画の見直しを行う。 公園施設長寿命化計画を策定した公園数の割合（高知県） (公園施設長寿命化計画を策定した公園数) / (公園施設長寿命化計画の策定計画のある公園数)	90%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園安全・安心対策事業	公園施設長寿命化計画策定 4公園	高知市外5市町						78	-	
	A12-002	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園安全・安心対策事業	施設の改築・更新 10公園	高知市外7市町						300	策定済	
	A12-003	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(竹島公園)	防災施設整備	高知市						2,031	策定済	
	A12-004	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(初月公園)	防災施設整備	高知市						63	-	
	A12-005	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(沖田公園)	用地買収(0.2ha)、防災施設整備	高知市						288	-	
	A12-006	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(弥右衛門公園)	防災施設整備	高知市						500	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(旭緑地)	用地買収(0.09ha)、防災施設整備	高知市						980	-	
	A12-008	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	城西公園等67公園における公園施設の改築	高知市						1,851	策定済	
	A12-009	公園	一般	宿毛市	直接	宿毛市	-	-	都市公園事業(宿毛市総合運動公園)	防災施設整備	宿毛市						70	策定済	
	A12-010	公園	一般	宿毛市	直接	宿毛市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	宿毛運動公園における管理施設の改築	宿毛市						32	策定済	
	A12-011	公園	一般	土佐清水市	直接	土佐清水市	-	-	都市公園事業(土佐清水総合公園)	防災施設整備	土佐清水市						4,298	策定済	
	A12-012	公園	一般	四万十市	直接	四万十市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	安並運動公園における管理施設の改築	四万十市						196	策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-013	公園	一般	四万十市	直接	四万十市	-	-	公園施設長寿命化計画策定調査'	為松公園等35公園における公園施設長寿命化計画策定	四万十市						30	-	
												小計					10,717		
											合計					10,717			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H27	H28	H29	H30	H31					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	宿毛市	直接	宿毛市	-	-	宿毛市総合運動公園案内 施設整備事業	公園施設案内板の設置	宿毛市							1	-		
		宿毛市の都市公園事業と一体となって防災施設や広場の新たな整備に伴い、施設案内板を設置することにより利用者の利便性の向上を図る。																			
												小計							1		
											合計							1			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高知県公園下水道課内で実施	事後評価の実施時期 令和3年7月
	公表の方法 高知県庁ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ol style="list-style-type: none"> 1 防災公園の整備は計画どおり完了し、避難地及び防災広場の面積を目標値以上に確保することができ防災対応力が向上した。 2 長寿命化計画に基づく施設の改築については、地元要望に伴う利用調整や施設の配置検討に不足の日数を要したり、利用者が多く比較的事業費が必要な施設を優先的に整備したりしたこともあり、目標数には届かなかったが事業費の制約があるなかでも優先順位をつけながら整備することができた。 3 高知県及び四万十市の長寿命化計画の策定をもれなく実施し公園施設の基礎資料を作成することで、計画的、効率的な維持管理が可能となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
本整備計画は、令和2年度から第2期計画として継続している。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	（整備完了した防災公園数） / （未整備防災公園計画数）	
	最終目標値	60%
	最終実績値	57%
竹島公園が計画公園数に追加されたため実績値は下がったが、目標の4公園整備は達成した。		
2	確保する避難地及び防災広場の面積（m ² ）	
	最終目標値	52300m ²
	最終実績値	89631m ²
整備目標に対し、高知市の竹島公園（計画10,500m ² ）及び弥右衛門公園（計画40,000m ² ）の公園整備が完了したため実績が上回った。		
3	（改築・更新が完了した公園施設数） / （改築・更新計画のある公園施設数）	
	最終目標値	55%
	最終実績値	23%
5年間で全体の55%を目指したが、地元団体等との利用調整及び施設の配置検討等に不足の日数を要したため目標数に届かなかった。また、利用料金収入を伴う施設の改修を優先し、事業費も当初計画に比べて増加したため整備目標に届かなかった。		
4	（公園施設長寿命化計画を策定した公園数） / （公園施設長寿命化計画の策定計画のある公園数）（四万十市）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
5	（公園施設長寿命化計画を策定した公園数） / （公園施設長寿命化計画の策定計画のある公園数）（高知県）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%

参考図面（防災・安全交付金）

