

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	高知県の公園整備											
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	高知県,高知市,日高村,宿毛市											
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高知県の一人あたりの都市公園・緑地面積を増加させる。</li> <li>・国内外からの利用者の誘致を図れるよう、新たな施設の整備や老朽化に伴う施設の更新を行い、利便性の高い公園整備を行う。</li> <li>・公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を行う。</li> <li>・P-PFI制度の活用による、特定公園施設の測量設計を行う。</li> </ul>											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	65,342	A	65,342	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	高知県内の都市公園・緑地において整備・供用を行い、H35年度末に住民一人あたりの都市公園・緑地面積を10.0m <sup>2</sup> に増加する。 計画期間における住民一人あたりの面積の割合 (整備が完了し、供用した公園面積)/(高知県の人口)	9m <sup>2</sup> /人	9m <sup>2</sup> /人	10m <sup>2</sup> /人
2	公園の利用者を増加させる。 計画期間における利用者数	799000人	855000人	911000人
3	高知県内の公園(1公園)で、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新(全1施設)を行う。 公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した施設数の割合 (改築・更新が完了した公園施設数)/(改築・更新計画のある公園施設数)	0%	100%	100%
4	特定公園施設の測量設計(全6施設)を行う。 測量設計が完了した特定公園施設数の割合 (測量設計が完了した特定公園施設数)/(測量設計が必要な特定公園施設数)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園事業(春野総合運動公園)	公園施設整備	高知市						39,252		策定済
		過年度は別事業で実施																	
	A12-002	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園事業(土佐西南大規模公園)	公園施設整備	四万十市 外						23,278		策定済
		過年度は別事業で実施																	
	A12-003	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(竹島公園)	公園施設整備	高知市						2,031		策定済
		過年度は別事業で実施																	
	A12-004	公園	一般	高知市	直接	高知市	-	-	都市公園事業(弥右衛門公園)	公園施設整備	高知市						354		-
		過年度は別事業で実施																	
	A12-005	公園	一般	日高村	直接	日高村	-	-	特定地区公園事業(江尻地区親水公園)	公園施設整備	日高村						317		-
		過年度は別事業で実施																	
	A12-006	公園	一般	宿毛市	直接	宿毛市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	施設の改築・更新 1公園	宿毛市						34		策定済
		過年度は別事業で実施																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-007	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園事業(室戸広域公園)	公園施設整備	室戸市						30		策定済	
		過年度は別事業で実施																		
	A12-008	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	官民連携型賑わい拠点創出事業(五台山公園)	公園施設整備	高知市						30		策定済	
		過年度は別事業で実施																		
	A12-009	公園	一般	高知県	直接	高知県	-	-	都市公園事業(五台山公園)	公園施設整備	高知市						16		策定済	
		過年度は別事業で実施																		
											小計						65,342			
											合計						65,342			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高知県公園上下水道課内で実施	事後評価の実施時期 令和7年8月
	公表の方法 高知県庁ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 計画期間内に対象公園の整備を完了させ、住民一人あたりの公園面積の割合を10m<sup>2</sup>/人とすることができた。</li> <li>2 施設の更新や整備を実施し、利便性を向上させたことで、目標値を超える利用者数の増加を実現できた。</li> <li>3 別事業にて整備し効果を発現した。</li> <li>4 特定公園施設の設計を行った。</li> </ol>
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
引き続き、利用者の利便性向上を図るための施設整備などを進め、さらなる利用促進を図る。 民間活力を活用して、公園の魅力を高め、賑わいの創出と交流の促進を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	10m2/人
	最終実績値	10m2/人
2	最終目標値	911000人
	最終実績値	1082574人
3	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
4	最終目標値	100%
	最終実績値	100%