

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年07月24日

計画の名称	安全・安心な土佐のみなとづくり（防災・安全）														
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	高知県														
計画の目標	県内港湾の施設整備や施設改良を実施し、災害に強く、安全で使いやすい施設を提供することにより、利便性・安全性を向上し、地域産業の振興、地域住民の安心・安全を図ることを目的とする。														
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,127	A	1,117	B	0	C	10	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0.88	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	外郭施設、水域施設の整備により、安全で安定的に利用できる水域施設、係留施設（19施設）の改良達成率を0%（0施設）から32%（6施設）に拡大する。 改良達成率 0%（R2） から 32%（R6）			
	安全性、利便性が向上する係留、水域施設の改良達成率	0%	0%	32%
2	既存施設の改良を図ることにより、港湾利用者の安全で使いやすい施設（33施設）の改良達成率を0%（0施設）から19%（6施設）に拡大する。 改良達成率 0%（R2） から 19%（R6）			
	早期（5ヶ年）に改良が必要な施設の改良達成率	0%	9%	19%
3	高知港三里地区の高台緑地を整備することで、津波発生時の避難可能者数を0人から4,900人に目指す。 避難可能者数 0人（R2） から 4,900人（R6）			
	港湾利用者の避難場所、憩いの場となる高台緑地の避難可能者数	0人	0人	4900人

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
高知県強靱化計画に基づき実施される要素事業 A02-001～039												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-002	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	建設	防波堤の整備	L=43m(下田港)	下田港・港口地 区	■	■				68		策定済
		R1以前 A02-003																	
	A02-003	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	建設	航路(-4.5m)護岸の整備	L=75m(下田港)	下田港・港口地 区		■				18		—
		R1以前 A02-005																	
	A02-015	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	港町-10.0M岸壁の改良	L=185m（須崎港）	須崎港・港町地 区			■			60		策定済
		R1以前 A02-012（社会・統合）																	
	A02-017	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	大間栈橋(-3.0m)の改良	L=230m(須崎港)	須崎港・大間地 区			■			36		策定済
		R1以前 A02-014（社会・統合）																	
	A02-022	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	丸島埋立物揚場(-4.0m)の 改良	L=143m(宿毛湾港)	宿毛湾港・片島 地区			■			55		策定済
		R1以前 A02-015（社会・統合）																	
A02-024	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	大島岸壁(-4.5m)の改良	L=40m(宿毛湾港)	宿毛湾港・大島 地区			■			21		策定済	
	R1以前 A02-017（社会・統合）																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-025	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	小筑紫岸壁(-4.5m)の改良	I=180m(宿毛湾港)	宿毛湾港・小筑 紫地区			■			38		策定済
		R1以前 A02-018（社会・統合）																	
	A02-026	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	緑地護岸の改良	I=21m(宿毛湾港)	宿毛湾港・小筑 紫地区			■			11		策定済
		R1以前 A02-019（社会・統合）																	
	A02-027	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	鹿島第2防波堤の改良	I=30m(清水港)	清水港・鹿島地 区			■			30		策定済
		R1以前 A02-016（統合）																	
	A02-028	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	鹿島物揚場の改良	I=50m(清水港)	清水港・鹿島地 区			■			16		策定済
		R1以前 A02-017（統合）																	
	A02-029	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	西元町第2物揚場の改良	I=76m(清水港)	清水港・元町地 区			■			7		策定済
		R1以前 A02-019（統合）																	
A02-030	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	防波堤Ⅳの改良	I=10m(あしずり港)	あしずり港・養 老地区			■			7		策定済	
	R1以前 A02-020（統合）																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-034	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	南吸江栈橋(-6.0m)の改良	I=167m(高知港)	高知港・南吸江 地区			■	■		24		策定済
		新規																	
	A02-035	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	改良	臨港道路の改良（道路（Ⅱ）八幡宮前臨港道路、久礼臨港道路）	L＝630m（久礼港）	久礼港・久礼地 区			■			24		策定済
		R4新規（統合）																	
	A02-036	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	丸島第1号岸壁（-4.5m）の改良	L＝165m（宿毛湾港）	宿毛湾港・丸島 地区			■			19		策定済
		R4新規（統合）																	
	A02-037	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	建設	護岸(防波)Ⅰの整備	I=90m(高知港)	高知港・三里地 区				■	■	415		－
		R2~R4社会(通常)A02-001																	
	A02-038	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	建設	高知新港高台緑地の整備	A=27,485m2(3,300m2)(高知港)	高知港・三里地 区				■		70		－
		R2~R4社会(通常)A02-013																	
	A02-039	港湾	一般	高知県	直接	高知県	重要	改良	仁井田地区臨港道路の改良	I=3,200m(高知港)	高知港・仁井田 地区				■	■	198		策定済
		R2~R4社会(通常)A02-012																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						1,117			
											合計						1,117			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	C02-001	港湾	一般	高知県	直接	高知県	地方	－	砂州保全対策	A=34,000m2、V=180,000m3(下田港)	下田港・港口地区	■	■				10		－
		下田港・港口地区の基幹事業と一体的に行うことで、水域施設（航路・泊地）の安定利用が可能となるよう砂州の保全対策を実施する。																	
		R1以前 C02-001																	
											小計						10		
											合計						10		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
高知県土木部にて事後評価を実施	令和7年7月
	公表の方法
	高知県土木部土木政策課のホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	高知新港高台緑地の整備完了により、利用者の憩いの場となる施設が完成したと同時に、地震津波発生時の臨海部の津波避難場所としての機能が整った。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
護岸（防波）Ⅰの整備及び、仁井田地区臨港道路の改良等の一部は、工程及び利用者との調整が必要となったため、次期計画で継続して整備を行う。 防波堤の整備及び、航路（-4.5m）護岸の整備、砂州復元対策は、R4年度より、「安全・安心な土佐のみなとづくり（防災・安全）（重点）」に移行。 港町-10.0m岸壁の改良及び、大間棧橋（-3.0m）の改良は、R5年度より、「統合補助事業（港湾メンテナンス）」に移行。 報告対象外施設については、鹿島物揚場の改良及び、西元町第2物揚場の改良等同様に、R5年度より、「（旧）地方創生港整備推進交付金」に移行した事業若しくは、事業計画の見直しを行った。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	改良達成率 0%（R2）から 32%（R6）		
	最 終 目標値	32%	計画途中で「（旧）地方創生港整備推進交付金」及び「統合補助事業（港湾メンテナンス）」に移行したため
	最 終 実績値	11%	
2	改良達成率 0%（R2）から 19%（R6）		
	最 終 目標値	19%	計画途中で「安全・安心な土佐のみなとづくり（重点）」及び「（旧）地方創生港整備推進交付金」、「統合補助事業（港湾メンテナンス）」に移行したため
	最 終 実績値	9%	
3	避難可能者数 0人（R2）から 4,900人（R6）		
	最 終 目標値	4900人	
	最 終 実績値	4900人	

(参考様式3) (参考図面)

