

個別事業(取組)評価				
事業No.	54	施策の柱への位置付け	柱① 特別支援教育の推進	
事業名称	特別支援学校再編に伴う施設設備		担当課	特別支援教育課
			当初予算額(千円)	208,737
			補正後予算額(千円)	225,682
		決算額(千円)	86,298	

		当初計画	年度末点検・評価
①	現状(課題)とその要因	【現状】 県中央部の県立知的障害特別支援学校における児童生徒数が急増し、施設が不足しており、受け入れ体制に課題があった。 このような状況を踏まえ、平成22年1月「高知県立特別支援学校再編計画(第一次)」を策定し、日高養護学校の高知みかづき分校を高知ろう学校の敷地内に設置することとし、平成22年度から改修等を行っており、平成23年度の完成を目指す。	ア 正確に把握していたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 平成23年度当初、山田養護学校は171名(前年比±0)、日高養護学校は126名(前年比-13名)であり、施設の狭隘化の解消につながりつつある。 【分校入学者数】 山田養護学校田野分校 9名(小学部2名、中学部2名、高等部5名) 日高養護学校高知みかづき分校 15名
		【要因】 県中央部における知的障害のある児童生徒数の増加	イ 十分に特定していたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 分校の規模と入学児童生徒数から、当初に想定していた入学者数である。
②	目標(Outcome)	◆ 平成23年4月に開校した日高養護学校高知みかづき分校の施設の追加改修を実施し、分校施設を完成させる。	ウ 達成可能で具体的な目標を設定していたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) 日高養護学校高知みかづき分校の作業棟等、必要な施設の改修を平成23年度内に行う。
		【検証(比較)方法】 ◆ 高知県立特別支援学校再編計画(第1次) 平成22年1月	エ 目標は達成されたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) ◆ 平成23年度当初予算に施設整備費として、208,737千円計上。 2月補正 225,682千円 繰越 139,384千円
③	実施内容(Input・Output)	◆ 分校南舎を改築(約615㎡) 木造2階建(1階:実習室、2階:教室2・特別教室1)教室等改修	オ 計画通り実施されたか (Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>) ◆ 日高養護学校高知みかづき分校の設計が終了した。11月契約(工期:3月20日) ◆ 高知みかづき分校作業棟、工事の終了(平成24年5月15日)
		◆ 分校北舎の改修(約250㎡) ※平成22年度からの継続 1階:多目的ホール、保健室等の新設 ◆ 北舎、南舎をつなぐ渡り廊下の改修(約50㎡)	
総合評価と今後の方向		目標達成度 B 「No」を選択した項目 <input type="checkbox"/> 【総合評価】 高知みかづき分校の作業棟の工事が平成24年度5月も継続したが、校舎内の施設の改修については、年度内に工事を完了させることができた。	【今後の方向】 平成24年度は、高知ろう学校と日高養護学校高知みかづき分校の厨房施設の改修、山田養護学校田野分校の実習棟の設置、中村養護学校のバリアフリー化の実施を図る。計画どおりの円滑な事業を実施する。