

Ⅲ 報告事項  
2 供用区間の整備状況



	3つの検討組織からの提案等	検討結果	供用区間の整備状況	中断区間の現在の計画
1	プランターを設置してほしい	プランターを設置します	街路樹を植えているためプランターは不要(参考1)	プランターを設置予定
2	栈橋部に明かり取りを設置してほしい	栈橋部に明かり取りを設置します	明かり取りの設置ではなくオープンスペースの拡大を検討済(参考2)	オープンスペースの拡大について検討予定
3	車道舗装は排水性アスファルト舗装にしてほしい	車道舗装は排水性舗装とします	対応済み	対応予定
4	歩道舗装は透水性脱色アスファルト舗装にしてほしい	歩道舗装は透水性脱色アスファルトとします	透水性の緑色アスファルト舗装で暫定対応(参考4)	供用区間も含めて検討予定
5	シオマネキ等の希少種は工事前までに移植すること	有識者の意見を聞きながら移植する予定です	シオマネキの移植を実施 (H14:9個体、H19:21個体、H20:15個体)	移植予定
			コアママはH19~20に計約100m2を移植済	移植予定
6	新堀駐車場部のオープンスペースは石積擁壁が望ましい	新堀駐車場部のオープンスペースは石積擁壁で整備します	-	石積擁壁を検討予定(参考6)
7	道路構造は栈橋形式が望ましい	河床部の全面コンクリート化は避け、栈橋形式で施工します	栈橋形式で整備済み	栈橋形式を検討
8	河床掘削を実施したほうがよい	全面的な河床掘削は行いません	ヘドロの部分撤去等実施済み (全面的な河床掘削は行っていない)(参考8)	全面的な河床掘削は行わない予定
9	側道に歩道を設けてほしい	側道に歩道を設けます	歩道整備済み(参考9)	-
10	防護柵は木製にしてほしい	(歩道部の)防護柵は木製で整備します	水門付近において部分的に木製防護柵を設置済み(参考10) その他はカラー鋼製防護柵を設置済み	検討予定
11	河面は出来るだけ残すこと(オープンスペースの確保)	河面は出来るだけ残します	出来るだけ残すように対応済み	出来るだけ残すように検討(参考11)
12	新市橋は歩道橋として残してほしい	新市橋は歩道橋として残します	-	歩道橋として架け換え予定(参考12)
13	街路樹は高知らしい大型の常緑樹を植えてほしい	街路樹は高知らしい大型の常緑樹(クスノキ)を植えます	暫定的にクスノキを植樹済み(参考13)	対応予定
14	余幅地は憩いのスペースをして活用したい	余幅地は憩いのスペースとして活用します	対応できていない(完成時に対応予定)(参考14)	-
15	照明灯を設置してほしい	照明灯は設置します	車道照明に加え、歩行者用照明も設置済み(参考15)	対応予定
16	階段護岸を移設して残してほしい	階段護岸については埋設して保存します	埋設保存済み(参考16)	-
17	大正橋付近に横断歩道を設置してほしい	大正橋付近に横断歩道を設けます	横断歩道を設置し、押しボタン式信号も設置済み(参考17)	-

【凡例】 □:対応済 □:対応予定 □:未対応

■ 対応済 ■ 対応予定 ■ 未対応

参考

1. プランターの設置 . . . . . 対応済

供用区間には街路樹を植えており、工事中断区間においては、構造上植樹帯の設置が困難であるため、プランター等を設置する予定となっています。

2. 棧橋部に明かり取りを設置してほしい . . . . . 未対応

設計時に検討を行いました。構造上大きな明かり取りの設置が困難であったことから、「11」のとおりオープンスペースの拡大に繋がる検討を行うこととしました。

4. 歩道舗装は透水性脱色アスファルト舗装にしてほしい . . . . . 未対応 (暫定対応)

歩道舗装については、透水性アスファルト舗装は採用していますが、脱色性（使用する砂の色）を生かした色）ではなく、交通量の増加に対して近傍のほりまや小学校に通学する児童の安全性の声が多く寄せられたことを勘案し、スクールゾーンを強調する色である緑系を採用しています。歩道舗装の新時期などにあわせて、今後採用するか検討を進めていきます。



脱色性アスファルト舗装



スクールゾーンの色 (緑)

5. シオマネキ等は工事前までに移殖すること . . . . . 対応済

平成14年8月：瀬戸地区（長浜地区）に9匹、平成19年8月に棧橋地区に18匹、新川川地区に3匹、平成20年8～9月に棧橋地区へ15匹の移殖を実施しています。

6. 新堀駐車場部のオープンスペースは石積護岸が望ましい . . . . . 対応予定

現時点で駐車場部を撤去していないため実施できていませんが、整備により取り壊された石積みについては現在利用していない駐車場に仮置きをさせていただいており、今後対応を行う予定です。

8. 河床掘削を実施したほうがよい . . . . . 対応済 (一部対応済)

全体的な河床掘削は生物の環境を大きく変化させてしまう危険性があるため河床掘削は基本的に行っていませんが、ヘドロの部分撤去等は実施しています。

9. 側道に歩道を設けて欲しい . . . . . 対応済



10. 防護柵は木製にしてほしい . . . . . 対応予定 (一部対応済)

水門付近において部分的に木製防護柵を設置しています。その他区間はカラー鋼製防護柵を設置しています。これは、棧橋構造となった場合の転落の危険性を地元説明会で指摘されたことから木製防護柵の耐久性を当該施工箇所を検証し、安全性が確認できれば、更新時にフェンスを変更していく予定です。



11. 河面はできるだけ残すこと . . . . . 対応済

供用区間では検討の結果、下図のようにオープンスペースをできるだけ残しました。工事中断区間については、できるだけ河面を残すように検討を行う予定です。



12. 新市橋は歩道橋として残して欲しい。 . . . . . 対応予定

工事中断区間に存する為、整備することとなれば歩道橋として残すように計画しています。

13. 街路樹は高知らしい大型の常緑樹を植えて欲しい。 . . . . . 対応済

クスノキを設置しています。



14. 余幅地は憩いのスペースとして活用したい . . . . . 対応予定

憩いのスペースについて検討はできているのですが、以下の理由から現在設置できていません。

- 理由1 撤去予定の新堀川の石垣などを活用し整備を行う予定でしたが、石垣を撤去する前に余幅部を先行して整備することになり、材料が確保できなかったことから暫定的に歩道として利用を開始しました。
- 理由2 供用区間の供用を開始する前後で交差点内の事故が多発したことから、交差点を暫定的な形状としている間は視認性を確保し事故防止を図る方針としました。

15. 照明灯を設置して欲しい。 . . . . . 対応済

一般的な車道照明に加え、歩行者用照明も設置しています。



16. 階段護岸を移設して残して欲しい。 . . . . . 対応済

平成18年から保存方法について検討を行い、平成20年に埋設保存を行う事に決定しました。現在は埋設保存が完了し、碑を設置して遺産を周知しています。



17. 大正橋付近に横断歩道を設置して欲しい。 . . . . . 対応済

横断歩道を設置しています。安全性を考慮して押しボタン式信号の併せて設置されています。



### 新堀川周辺の史跡について

新堀川の周辺には、**歴史的な史跡**があります。



**②岡本寧浦塾跡の碑**  
儒学者で岩崎弥太郎・中江兆民・坂本龍馬らを教えた塾の跡地です。

**④武市半平太道場跡記念碑**  
坂本龍馬・中岡慎太郎らとともに土佐勤王党を結成。その道場跡記念碑です。

**③櫻井跡**  
1800年に土佐で初めて揉貫き井戸を掘ったところ、清水が湧き出ました。その由来を刻んだ記念碑です。

**①中江兆民誕生の地**  
東洋のルソーと言われた思想家・文学者の誕生地跡です。

**⑤兆民通り**  
中江兆民生誕地の碑の建つ通りであり、兆民通りと名付けられました。

**⑥階段護岸**  
由来不詳

現在ある5つの橋については橋の親柱を保存し、残すとともに、併せて橋の説明板も設置します。

⑫植樹帯などを利用し周辺の歴史的な史話についての案内板を設置します。  
(案内板案)

**⑪新堀橋**  
昭和33年竣工

**⑩新市橋**  
昭和58年竣工

**⑨櫻井橋**  
昭和34年竣工

**⑧大正橋**  
昭和50年竣工

**⑦はね橋**  
昭和10年 竣工

新堀通り  
SHINBUCHI STREET  
INFORMATION  
新堀通り案内板

歴史的な史跡への対応

① 中江兆民誕生の地 . . . . . 現状維持

昭和 28 年に高知市教育委員会により史跡整備が実施されている。



② 岡本寧浦塾跡地 . . . . . 現状維持

昭和 12 年に高知市により史跡整備が実施されている。



③ 桜井跡 . . . . . 現状維持

平成 4 年 高知市教育委員会により史跡整備が行われている。



④ 武市半平太道場跡 . . . . . 現状維持

横堀公園内に地元住民の方が案内板を設置するなど整備している。



⑤ 兆民通り . . . . . 対応済

通り名の案内表示と石碑を整備



⑥ 階段護岸 . . . . . 対応済

階段護岸自体は埋設保存とし、碑を設置しています。



整備前にあった橋の保存

整備前にあった3つの橋については、橋の親柱を保存し、残すと共に合わせて橋の説明板を設置している。 供用区間と同様に橋の親柱を保存し併せて橋の説明板を設置する予定

⑩新市橋・⑪新堀橋 (未整備区間) ..... 対応予定

⑦ はね橋 ..... 対応済



新市橋



新堀橋

⑫ 周辺の歴史的な史話についての案内板 ..... 対応予定

⑧ 大正橋 ..... 対応済



はりまや橋小学校北側に設置する憩いのスペースまたは植樹帯を利用し周辺の歴史的な史話についての案内板を設置する予定



【参考】町名の由来については高知市により案内版が整備済。

⑨ 櫻井橋 ..... 対応済



新市町



山田町