

1 入札経過

工事区分	公告日	入札期限	開札日（予定日）	入札結果等
建築主体工事	H25. 9. 27	H25. 11. 19	H25. 11. 21	不調 （設計積算した時点より資材単価や労務単価が高騰し、技術者不足なども相まったことが要因と考えられる。）
電気設備工事	H25. 9. 30	H25. 10. 28	(H25. 10. 31)	開札日を建築主体工事の開札以降に変更したが、建築主体工事が不調に終わったため、開札を行わなかった。
空調設備工事				
衛生設備工事	H25. 10. 23	H25. 11. 18	(H25. 11. 21)	
昇降機設備工事	建築工事入札不調を受け、公告を行わなかった。			

2 今後の対応

<スケジュール（案）>

	平成25年度				平成26年度							
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	
議会	12月議会			2月議会				6月議会				9月議会
予算	見積額算出											
設計積算	設計金額算出											
入札・契約 【建築主体】 ・WTO（政府調達協定）案件 ・入札方法：一般競争入札 ※技術提案型（事前評価）				公告			入札・落札者決定 事前評価	仮契約	議決（本契約）	工事着手		
入札・契約 【設備（電気、空調）】 ・入札方法：一般競争入札 ※施工計画型（事後評価）							公告		入札	事後評価・落札者決定	仮契約	議決（本契約） 工事着手

- <課題>
- ・設計金額の算出方法について検討を行う必要がある。
 - ・公告内容（入札参加資格要件、工期の見直し等）の検討を行う必要がある。

3 関連業務への影響

- ア. 周辺建物等事前調査委託業務 ※H25. 9 契約済
工事着手時期の延期に伴って一時中止し、工事着手決定後に再開
- イ. 工事監理委託業務 ※未契約
工事着手に合わせ延期
- ウ. 新図書館情報システム構築等委託業務 ※H25. 9 契約済（5年間の運用・保守業務を含む）
開館時期に合わせ調整（暫定稼働・本稼働の時期など）