

## こうち再生可能エネルギー事業化検討協議会 平成24年度スケジュール(案)

		事業化検討協議会	太陽光発電検討部会	風力発電検討部会	小水力発電検討部会
年度目標		・検討部会の進捗管理 ・事業主体の立ち上げ支援	・ニーズ調査 ・事業スキームのブラッシュアップ	・事業計画(案)の作成	・事業計画(案)の作成 ・経済性の評価
4月	上				
	中				
	下				
5月	上				
	中				
	下				
6月	上				
	中				
	下				
7月	上				
	中	協議会① (8月上旬) ・年度方針 ・年間スケジュール 等			
	下				
上					
8月	中		部会① (8月上中旬) ・年度方針 ・ニーズ調査の実施検討 ・事業実現に向けた協議 等	部会① (8月上中旬) ・年度方針 ・委託調査概要の検討	部会① (8月上中旬) ・年度方針 ・取組状況の報告 ・課題の洗い出し 及び進め方の協議 等
	下				
	上			環境アセス等勉強会	
9月	中		部会② (9月中下旬) ・ニーズ調査の結果 ・モデル事業の実施検討		
	下			部会② (9月中旬or10月中旬) ・委託調査内容の報告 ・事業計画(案)の検討 ・今後の進め方 等	周辺住民等 との勉強会 の開催
	上				
10月	中		ニーズ調査 の実施		
	下	協議会② (10月下旬～11月上旬) ・部会の進行管理 ・中間報告			部会② (10月下旬～11月上旬) ・取組状況の報告 ・課題解決策等の 方向性の検討 ・今後の進め方の協議
	上				
11月	中				
	下				
	上				
12月	中				
	下				
	上				
1月	中			部会③ (1月上旬～2月上旬) ・事業計画(案)とりまとめ ・次年度の取組み	
	下				部会③ (1月下旬～2月中旬) ・今年度取組内容のまとめ ・次年度の取組み
	上				
2月	中	協議会③ (2月中下旬) ・最終とりまとめ	部会③ (2月上中旬) ・モデル事業実施検討 のとりまとめ ・次年度の取組み		
	下				
	上				
3月	中	環境省への報告			
	下				
	上				