新たな管理型最終処分場の整備に向けた今後のスケジュールについて

資料2

四半期	R元年度 2（7月～9月）	R元年度 3（10月～12月）	R元年度 4（1月～3月）	R2年度 1（4月～6月）	R2年度 2（7月～9月）	R2年度 3（10月～12月）	R2年度 4（1月～3月）	R3～R5
○連携会議（県と町） ○推進本部（県庁内） ○住民説明会の開催	第1回連携会議 第1回推進本部	住民説明会 第2回連携会議	住民説明会		住民説明会 第3回連携会議	地域振興策に関して ○推進本部等での検討 ○連携会議での県・町間での協議	周辺安全対策、環境保全対策、地域振興策、施設整備に係る取組について、進捗状況に応じて、節目節目で「住民説明会」を随時開催し、ご説明した上で、ご意見を頂戴するとともに、「連携会議」及び「推進本部」においても、協議・検討を実施	
施設整備 施設本体	測量（基本設計に必要な測量（地形図等の作成） 地質・地下水調査（基本設計に必要な地盤の状況や空洞の有無について調査）（施設の配置等を踏まえた調査） 基本設計（基本計画、埋立量・期間等の策定）	施設の配置等を踏まえた測量（横断図等の作成））	（測量、地質調査等の結果を踏まえた基本設計の実施）			実施設計 環境保全対策に関する検討・協議 環境保全協定の締結 環境アセスメント 用地調査・不動産鑑定	用地買収・登記事務	施設本体工事着工～施設完成
施設整備 進入道路	概略設計			予備設計	実施設計			
周辺安全対策 進入道路の再検討					測量（ルート周辺の地形図等を作成） 地質調査（構造物の設計に必要な地盤の状況を調査）			
周辺安全対策 長竹川の増水対策	測量・改修計画概略検討 土砂の堆積状況の確認、河床に溜まった土砂の掘削	土砂の堆積状況の確認	改修計画に関して、地元との協議	改修計画の策定 土砂の堆積状況の確認、河床に溜まった土砂の掘削	計画策定	土砂の堆積状況の確認、状況に応じて対応を検討		
周辺安全対策 国道33号交通安全対策	交差点改良等について、県と国で連携して、実施に向けた検討を進める 「交通安全性向上のための対策」の検討・実施			効果の検証				
周辺安全対策 上水道整備への支援	設置状況の調査、利用状況の調査、水質検査 支援スキームについて、庁内、町との協議			支援対象範囲の検討	補助制度創設	町による水道引き込み工事に対する支援		
地域振興策	町での要望内容（素案）の整理 町での要望内容の協議・調整（地元や町議会等との協議など） 連携会議等を通じて、県と町で要望内容について協議・検討					とりまとめ協定締結	予算措置をした上で、実施できるものから順次、事業実施	
整備・運営主体等	財団理事会（県から財団に受入要請（3／24））	変更認定の審査手続き 財団理事会（5/28）、評議員会（6/16）での意思決定	公益認定等審議会	・公益法人変更認可（7/14） ・定款変更登記（7/16） ⇒ 整備・運営主体の正式決定	整備・運営主体として整備事業を実施 ・用地買収・登記事務　・許認可手続 ・施設本体工事、進入道路工事　等			